

LAPORAN BULANAN

30/JUNI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. DATA PROYEK
- III. BUDGET RENCANA (RENCANA BIAYA AWAL)
- IV. PROSES PELELANGAN
- V. LAMPIRAN
 - A. MONITORING & REALISASI BIAYA KONSTRUKSI
 - B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN



LAPORAN BULANAN

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

30/JUNI/2023

LAPORAN BULANAN-LAYANAN JASA QS PROYEK PEMBANGUNAN BSI TOWER

I. PENDAHULUAN

Laporan Monitoring Biaya Konstruksi adalah Laporan Perkembangan Kegiatan Layanan Jasa Konsultan Quantity Surveying pada pelaksanaan Proyek Pembangunan BSI Tower, di Jakarta. Tujuan laporan ini selain memenuhi tugas selaku Konsultan Quantity Surveyor, juga memberikan masukan kepada PT. PP (Persero) Tbk. (Bussines Development and Portofolio Management) selaku pemilik proyek untuk memantau perkembangan Proses Tender dan Pekembangan Biaya Konstruksi.

II. DATA PROYEK

A. Nama Proyek : Pembangunan BSI Tower

B. Lokasi : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

C. Luas Lantai Bangunan : 52.804 m2 (GBA)

D. Jumlah lapis bangunan : 23 (Dua Puluh Dua) lapis terdiri dari 1 (Satu) Basement dan 22 (Dua Puluh Satu) lantai atas

serta bangunan gedung parkir 11 (Sebelas) lapis

E. Jenis Bangunan : Gedung

F. Fungsi Bangunan : Perkantoran + Parkir

G. Kontraktor Pelaksana : PT. PP (Persero) Tbk. (Divisi Operasional Gedung)



LAPORAN BULANAN

30/JUNI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

III. BUDGET (RENCANA BIAYA AWAL)

| NO. PAKET | | PAKET PEKERJAAN | | | |
|-----------|--------------------|---|----------------------|--|--|
| | | | (RENCANA BIAYA AWAL) | | |
| A | BIAYA KONSULTAN | | Rp. 17.325.000.000 | | |
| 1 | Paket-01 | Perencanaan Jasa Penyelidikan Tanah | | | |
| 2 | Paket-02 | Perencanaan dan Perancangan Interior | | | |
| 3 | Paket-03 | Perencanaan dan Perancangan Arsitektur, Façade & Landscape | | | |
| 4 | Paket-04 | Perencanaan dan Perancangan Struktur | | | |
| 5 | Paket-05 | Perencanaan dan Perancangan MEE & Plumbing | | | |
| В | BIAYA KONSTRUKSI | | Rp. 630.000.000.000 | | |
| 6 | Paket-06 | Pembangunan BSI Tower & Fasilitas Gedung | | | |
| | Jumlah | | Rp. 647.325.000.000 | | |
| | Luas Bangunan (m2) | | 52.804 | | |
| | Harga / M2 | | Rp. 12.259.014 | | |



LAPORAN BULANAN

30/JUNI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

Catatan:

1. Nilai tersebut belum termasuk PPN-11%

2. Ratio-ratio yang didapatkan:

a. Ratio Beton (m3/m2) : 0,42

b. Ratio Besi (kg/m3) : 201

c. Luasan (m2) : 52.804



LAPORAN BULANAN

30/JUNI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

IV. PROSES PELELANGAN

| NO | PAKET | PEKERJAAN | SPH HASIL | KENDALA | NILAI SPK |
|----|----------|-------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------|
| | | | PELELANGAN | YANG ADA | |
| 1 | Paket-01 | Perencanaan Jasa | 1. PT. Geomarindex | | Rp 500.000.000,- |
| | | Penyelidikan Tanah | Rp. 536.524.500 | | PT. Geomarindex |
| | | | 2. PT. Pondasi Kisocon Raya | | EE QS: Rp. 481.132.500 |
| | | | Rp. 670.998.000 | | (103,92 % dari EE) |
| | | | 3. PT. Binanusa | | |
| | | | Rp. 717.849.600 | | |
| 2 | Paket-02 | Perencanaan dan | 1. PT. Grahacipta Hadiprana | | Rp 1.575.000.000,- |
| | | Perancangan Interior | Rp. 2.150.000.000 | | PT. Grahacipta Hadiprana |
| | | | 2. PT. Alien Bangun | | EE QS: Rp. 1.538166.667 |
| | | | Rp. 1.168.200.000 | | (102,39 % dari EE) |
| 3 | Paket-03 | Perencanaan dan | 1. PT. Grahacipta Hadiprana | | Rp 5.100.000.000,- |
| | | Perancangan Arsitektur, | Rp. 5.870.000.000 | | PT. Grahacipta Hadiprana |
| | | Façade & Landscape | 2. PT. Alien Bangun | | EE QS: Rp. 5.079.000.000 |
| | | | Rp. 6.619.800.000 | | (100,41 % dari EE) |
| | | | | | |



LAPORAN BULANAN

30/JUNI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

| | | | 3. PT. Hadikomara | |
|---|----------|----------------------|----------------------------|---------------------------|
| | | | Rp. 450.000.000 | |
| 4 | Paket-04 | Perencanaan dan | 1. PT. Wiratman | Rp 1.152.800.000,- |
| | | Perancangan Struktur | Rp. 1.152.800.000 | PT. Wiratman |
| | | | 2. PT. Davy SP | EE QS: Rp. 1.315.050.000 |
| | | | Rp. 2.240.000.000 | (87,66 % dari EE) |
| | | | 3. PT. Ketira | |
| | | | Rp. 700.000.000 | |
| 5 | Paket-05 | Perencanaan dan | 1. PT. Duta Pratama | Rp 1.000.000.000,- |
| | | Perancangan MEE & | Engineering | PT. Duta Pratama |
| | | Plumbing | Rp. 1.148.750.000 | Engineering |
| | | | 2. PT. Sigmatech Tatakarsa | EE QS: Rp. 1.0080.648.500 |
| | | | Rp. 1.300.000.000 | (99,14 % dari EE) |
| | | | 3. PT. Floth | |
| | | | Rp. 5.200.000.000 | |
| | | | 4. PT. Metakom | |
| | | | Chandrapranata | |
| | | | Rp. 1.050.000.000 | |
| | | | | |



LAPORAN BULANAN

30/JUNI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

| 6 | Paket-06 | Pekerjaan Seismic | 1. PT. Testindo | Rp 38.000.000,- |
|---|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|
| | | Downhole Test | Rp. 38.500.000 | PT. Testindo |
| | | | 2. PT. Geo Prima | EE QS: Rp. 78.000.000 |
| | | | Rp. 70.000.000 | (48,72 % dari EE) |
| | | | 3. PT. Prihaditama | |
| | | | Rp. 50.000.000 | |
| | | | 4. PT. Geomarindex | |
| | | | Rp. 117.000.000 | |
| 7 | Paket-07 | Pembangunan BSI Tower | 1. PT. PP Divisi Operasional | Rp 607.480.000.000,- |
| | | & Fasilitas Gedung | Gedung | PT. PP Divisi Operasional |
| | | | Rp. 607.480.000.000 | Gedung |
| | | | | EE QS: Rp. 597.990.327.206 |
| | | | | (101,59 % dari EE) |

Nilai tersebut belum termasuk PPN-11%.

V. LAMPIRAN

A. MONITORING & REALISASI BIAYA KONSTRUKSI : Sesuai Lampiran-I
B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN : Sesuai Lampiran-II

| | URAIAN PEKERJAAN | | | REALISASI SAM | | | | | |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|----------------------------------|
| | | BUDGET AWAL | PAKET | INDUK | PERUBA | TOTAL ESTIMASI | DEVIASI THD. | | |
| NO | | | SUDAH SPK | BELUM SPK (ESTIMASI) | ADD / FINAL KN | ESTIMASI | SAAT INI | BUDGET AWAL | KETERANGAN |
| | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 - 3 | 10 |
| A | BIAYA KONSULTAN | 17.325.000.000 | 9.365.800.000 | - | 200.465.526 | - | 9.566.265.526 | (7.758.734.474) | |
| I | PERENCANAAN JASA PENYELIDIKAN TANAH 044/SPK/PP/BDPM/2022, 26 September 2022 | | 500.000.000 | | 200.465.526 | - | 700.465.526 | | - PT. Geomarindex |
| II | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN INTERIOR 046/SPK/PP/BDPM/2022, 12 Desember 2022 | | 1.575.000.000 | | | | 1.575.000.000 | | - PT. Grahacipta Hadiprana |
| ш | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR, FAÇADE & LANDSCAPE 047/SPK/PP/BDPM/2022, 12 Desember 2022 | | 5.100.000.000 | | | | 5.100.000.000 | | - PT. Grahacipta Hadiprana |
| IV | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN STRUKTUR 048/SPK/PP/BDPM/2022, 12 Desember 2022 | | 1.152.800.000 | | | | 1.152.800.000 | | - PT. Wiratman |
| v | PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MEE & PLUMBING 005/SPK/PP/BDPM/2023, 10 Januari 2023 | | 1.000.000.000 | | | | 1.000.000.000 | | - PT. Duta Pratama Engineer |
| VI | PEKERJAAN SEISMIC DOWNHOLE 002/SPK/BSI-T/PP/VI/2023, 26 Juni 2023 | | 38.000.000 | | | | 38.000.000 | | - PT. Testindo |
| В | BIAYA KONSTRUKSI | 630.000.000.000 | 607.480.000.000 | - | - | - | 607.480.000.000 | (22.520.000.000) | |
| VII | PEKERJAAN PEMBANGUNAN BSI TOWER & FASILITAS GEDUNG | | 607.480.000.000 | | | | 607.480.000.000 | | PT. PP Divisi Operasional Gedung |
| | 070/SPH/DVG/2022, 26 Desember 2022 | | | | | | | | |
| | JUMLAH (EXCLD. PPN-10 %) | 647.325.000.000 | 616.845.800.000 | _ | 200.465.526 | _ | 617.046.265.526 | (30.278.734.474) | |
| ļ | CONTINGENCIES (2.5%) | - | | | | | | (====================================== | |
| ļ | TOTAL | 647.325.000.000 | | | | | 617.046.265.526 | (30.278.734.474) | |
| | LUAS BANGUNAN (M2) | 52.804 | | | | | 52.804 | | |
| | HARGA / M2 | 12.259.014 | | | | | 11.685.597 | | |

Catatan: - Nilai tersebut diatas belum termasuk PPN-11%

| | | STATUS SPP | | | | KONDISI AWAL | | KI | KLARIFIKASI / NEGOSIASI | | |
|----------|---|------------|--------------|------------|----------|--------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| NO | PAKET PEKERJAAN | | | | | LONED AVEOD BETTIMASI OS | | ESTIMASI KASAR (YANG BELUM FINAL) | | WEEDE ANG AN | |
| NO | | Total SPP | SPH diterima | Final KN | Belum KN | KONTRAKTOR | ESTIMASI-QS | FINAL | KONTRAKTOR | ESTIMASI-QS | KETERANGAN |
| | | 10(a) 51 1 | QS | Filial KIV | | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | |
| - | DAIZET BEDENZANAAN IAGA BENNELIDIZAN TANAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 242 500 000 | | 200 467 726 | | | |
| 1. | PAKET PERENCANAAN JASA PENYELIDIKAN TANAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 243.590.000 | - | 200.465.526 | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| II. | PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN INTERIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| III. | PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR, FAÇADE & LANDSCAPE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| IV. | PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN STRUKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| v. | PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MEE & PLUMBING | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| VI. | PAKET PEKERJAAN SEISMIC DOWNHOLE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| VII. | PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN BSI TOWER & FASILITAS GEDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1 | PEKERJAAN STRUKTUR | | | | | | | | | | |
| ll . | PEKERJAAN ARSITEKTUR | | | | | | | | | | |
| ll . | PEKERJAAN MEKANIKAL | | | | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN ELEKTRIKAL | | | | | | | | | | |
| II . | PEKERJAAN FAÇADE PEKERJAAN LANDSCAPE | | | | | | | | | | |
| II | PEKERJAAN INTERIOR | | | | | | | | | | |
| ll . | PEKERJAAN FURNITURE | | | | | | | | | | |
| ll . | PEKERJAAN SPESIAL LIGHTING | | | | | | | | | | |
| | mor: · | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 243.590.000 | - | 200.465.526 | - | - | |