

LAPORAN BULANAN

31/JULI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. DATA PROYEK
- III. BUDGET RENCANA (RENCANA BIAYA AWAL)
- IV. PROSES PELELANGAN
- V. LAMPIRAN
 - A. MONITORING & REALISASI BIAYA KONSTRUKSI
 - B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN



LAPORAN BULANAN

31/JULI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

LAPORAN BULANAN-LAYANAN JASA QS PROYEK PEMBANGUNAN BSI TOWER

I. PENDAHULUAN

Laporan Monitoring Biaya Konstruksi adalah Laporan Perkembangan Kegiatan Layanan Jasa Konsultan Quantity Surveying pada pelaksanaan Proyek Pembangunan BSI Tower, di Jakarta. Tujuan laporan ini selain memenuhi tugas selaku Konsultan Quantity Surveyor, juga memberikan masukan kepada PT. PP (Persero) Tbk. (Bussines Development and Portofolio Management) selaku pemilik proyek untuk memantau perkembangan Proses Tender dan Pekembangan Biaya Konstruksi.

II. DATA PROYEK

A. Nama Proyek : Pembangunan BSI Tower

B. Lokasi : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

C. Luas Lantai Bangunan : 52.804 m2 (GBA)

D. Jumlah lapis bangunan : 23 (Dua Puluh Dua) lapis terdiri dari 1 (Satu) Basement dan 22 (Dua Puluh Satu) lantai atas

serta bangunan gedung parkir 11 (Sebelas) lapis

E. Jenis Bangunan : Gedung

F. Fungsi Bangunan : Perkantoran + Parkir

G. Kontraktor Pelaksana : PT. PP (Persero) Tbk. (Divisi Operasional Gedung)



LAPORAN BULANAN

31/JULI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

III. BUDGET (RENCANA BIAYA AWAL)

NO. PAKET		PAKET PEKERJAAN			
			(RENCANA BIAYA AWAL)		
A	BIAYA KONSULTAN		Rp. 17.325.000.000		
1	Paket-01	Perencanaan Jasa Penyelidikan Tanah			
2	Paket-02	Perencanaan dan Perancangan Interior			
3	Paket-03	Perencanaan dan Perancangan Arsitektur, Façade & Landscape			
4	Paket-04	Perencanaan dan Perancangan Struktur			
5	Paket-05	Perencanaan dan Perancangan MEE & Plumbing			
В	BIAYA KONSTRUKSI		Rp. 630.000.000.000		
6	Paket-06	Pembangunan BSI Tower & Fasilitas Gedung			
	Jumlah	Getting	Rp. 647.325.000.000		
			52.804		
	Luas Bangunan (m2)				
	Harga / M2		Rp. 12.259.014		



LAPORAN BULANAN

31/JULI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

Catatan:

1. Nilai tersebut belum termasuk PPN-11%

2. Ratio-ratio yang didapatkan:

a. Ratio Beton (m3/m2) : 0,42

b. Ratio Besi (kg/m3) : 201

c. Luasan (m2) : 52.804



LAPORAN BULANAN

31/JULI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

IV. PROSES PELELANGAN

NO	PAKET	PEKERJAAN	SPH HASIL	KENDALA	NILAI SPK
			PELELANGAN	YANG ADA	
1	Paket-01	Perencanaan Jasa	1. PT. Geomarindex		Rp 500.000.000,-
		Penyelidikan Tanah	Rp. 536.524.500		PT. Geomarindex
			2. PT. Pondasi Kisocon Raya		EE QS: Rp. 481.132.500
			Rp. 670.998.000		(103,92 % dari EE)
			3. PT. Binanusa		
			Rp. 717.849.600		
2	Paket-02	Perencanaan dan	1. PT. Grahacipta Hadiprana		Rp 1.575.000.000,-
		Perancangan Interior	Rp. 2.150.000.000		PT. Grahacipta Hadiprana
			2. PT. Alien Bangun		EE QS: Rp. 1.538166.667
			Rp. 1.168.200.000		(102,39 % dari EE)
3	Paket-03	Perencanaan dan	1. PT. Grahacipta Hadiprana		Rp 5.100.000.000,-
		Perancangan Arsitektur,	Rp. 5.870.000.000		PT. Grahacipta Hadiprana
		Façade & Landscape	2. PT. Alien Bangun		EE QS: Rp. 5.079.000.000
			Rp. 6.619.800.000		(100,41 % dari EE)



LAPORAN BULANAN

31/JULI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

			3. PT. Hadikomara	
			Rp. 450.000.000	
4	Paket-04	Perencanaan dan	1. PT. Wiratman	Rp 1.152.800.000,-
		Perancangan Struktur	Rp. 1.152.800.000	PT. Wiratman
			2. PT. Davy SP	EE QS: Rp. 1.315.050.000
			Rp. 2.240.000.000	(87,66 % dari EE)
			3. PT. Ketira	
			Rp. 700.000.000	
5	Paket-05	Perencanaan dan	1. PT. Duta Pratama	Rp 1.000.000.000,-
		Perancangan MEE &	Engineering	PT. Duta Pratama
		Plumbing	Rp. 1.148.750.000	Engineering
			2. PT. Sigmatech Tatakarsa	EE QS: Rp. 1.0080.648.500
			Rp. 1.300.000.000	(99,14 % dari EE)
			3. PT. Floth	
			Rp. 5.200.000.000	
			4. PT. Metakom	
			Chandrapranata	
			Rp. 1.050.000.000	



LAPORAN BULANAN

31/JULI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

6	Paket-06	Pekerjaan Seismic	1. PT. Testindo	Rp 38.000.000,-
		Downhole Test	Rp. 38.500.000	PT. Testindo
			2. PT. Geo Prima	EE QS: Rp. 78.000.000
			Rp. 70.000.000	(48,72 % dari EE)
			3. PT. Prihaditama	
			Rp. 50.000.000	
			4. PT. Geomarindex	
			Rp. 117.000.000	
7	Paket-07	Pembangunan BSI Tower	1. PT. PP Divisi Operasional	Rp 607.480.000.000,-
		& Fasilitas Gedung	Gedung	PT. PP Divisi Operasional
			Rp. 607.480.000.000	Gedung
				EE QS: Rp. 597.990.327.206
				(101,59 % dari EE)

Nilai tersebut belum termasuk PPN-11%.

V. LAMPIRAN

A. MONITORING & REALISASI BIAYA KONSTRUKSI : Sesuai Lampiran-I
B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN : Sesuai Lampiran-II

ONI	TORING BIAYA KONSTRUKSI - PROYEK PEMB	BANGUNAN BSI TOW 	ER					UPDATE	: 31 Juli 2023
	URAIAN PEKERJAAN	BUDGET AWAL		REALISASI SAN					
			PAKET INDUK		PERUBAHAN		TOTAL ESTIMASI	DEVIASI THD.	1
NO		DODGET AWAL	SUDAH SPK	BELUM SPK (ESTIMASI)	ADD / FINAL KN	ESTIMASI	SAAT INI	BUDGET AWAL	KETERANGAN
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 3	10
A	BIAYA KONSULTAN	17.325.000.000	9.365.800.000	-	200.465.526	-	9.566.265.526	(7.758.734.474)	
I	PERENCANAAN JASA PENYELIDIKAN TANAH 044/SPK/PP/BDPM/2022, 26 September 2022		500.000.000		200.465.526	-	700.465.526		- PT. Geomarindex
п	PERENCANAAN DAN PERANCANGAN INTERIOR 046/SPK/PP/BDPM/2022, 12 Desember 2022		1.575.000.000				1.575.000.000		- PT. Grahacipta Hadiprana
Ш	PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR, FAÇADE & LANDSCAPE 047/SPK/PP/BDPM/2022, 12 Desember 2022		5.100.000.000				5.100.000.000		- PT. Grahacipta Hadiprana
IV	PERENCANAAN DAN PERANCANGAN STRUKTUR 048/SPK/PP/BDPM/2022, 12 Desember 2022		1.152.800.000				1.152.800.000		- PT. Wiratman
V	PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MEE & PLUMBING 005/SPK/PP/BDPM/2023, 10 Januari 2023		1.000.000.000				1.000.000.000		- PT. Duta Pratama Engineeri
VI	PEKERJAAN SEISMIC DOWNHOLE 002/SPK/BSI-T/PP/VI/2023, 26 Juni 2023		38.000.000				38.000.000		- PT. Testindo
В	BIAYA KONSTRUKSI	630.000.000.000	607.480.000.000	-	-	-	607.480.000.000	(22.520.000.000)	
VII	PEKERJAAN PEMBANGUNAN BSI TOWER & FASILITAS GEDUNG 070/SPH/DVG/2022, 26 Desember 2022		607.480.000.000				607.480.000.000		- PT. PP Divisi Operasional Gedung
	JUMLAH (EXCLD. PPN-10 %)	647.325.000.000	616.845.800.000		200.465.526		617.046.265.526	(30.278.734.474)	
	CONTINGENCIES (2.5%)	047.323.000.000	010.043.000.000		200.405.520		017.040.205.320	(30.470.734.474)	
	TOTAL	647.325.000.000					617.046.265.526	(30.278.734.474)	
	LUAS BANGUNAN (M2)	52.804					52.804	(30.270.734.474)	
	HARGA / M2	12.259.014			+		11.685.597		

Catatan: - Nilai tersebut diatas belum termasuk PPN-11%

LAMPIRAN-I LAPORAN BULANAN QS

LAMPIRAN-II LAPORAN BULANAN QS MONITORING PEKERJAAN PERUBAHAN - PROYEK PEMBANGUNAN BSI TOWER

		STATUS SPP				KONDISI AWAL		KLARIFIKASI / NEGOSIASI			
NO	PAKET PEKERJAAN			KONTRAKTOR ESTIMASI-QS		FINAL	ESTIMASI KASAR (YANG BELUM FINAL)		KETERANGAN		
		Total SPP	SPH diterima	Final KN	Belum KN		Lo Tivinio Co	2 21 (1 22)	KONTRAKTOR	ESTIMASI-QS	RETERMINOMIN
		Total SI I	QS	I mai Ki	Dolum IX	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
I.	PAKET PERENCANAAN JASA PENYELIDIKAN TANAH	1	1	1	0	243.590.000	-	200.465.526	-	-	
II.	PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN INTERIOR	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
III.	PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR, FAÇADE & LANDSCAPE	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
-	ARSITERTUR, FAÇADE & LANDSCAFE										
IV	PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN STRUKTUR	0	0	0	0	_	_	_	_	_	
17.	TAKET TEREMOANAMA DAN TERANGAN STROKTOR	U		· ·	v	-				-	
	PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MEE &										
V.	PLUMBING	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
VI.	PAKET PEKERJAAN SEISMIC DOWNHOLE	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
VII.	PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN BSI TOWER &	0	0	0	0	_	-	_	_	_	
, 110	FASILITAS GEDUNG	Ů		Ů	Ů						
	DEVED IA AN OTRIVITUR										
ll .	PEKERJAAN STRUKTUR										
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR										
4	PEKERJAAN MEKANIKAL PEKERJAAN ELEKTRIKAL										
II .	PEKERJAAN FAÇADE										
- 11	PEKERJAAN LANDSCAPE										
II .	PEKERJAAN INTERIOR										
II .	PEKERJAAN FURNITURE										
II .	PEKERJAAN SPESIAL LIGHTING										
	TOTAL	1	1	1	0	243.590.000	-	200.465.526	-	-	
	TOTAL	1	1	1	0	243.590.000	-	200.465.526	-	-	