

LAPORAN BULANAN

31/Juli/2023

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. DATA PROYEK
- III. BUDGET RENCANA (RENCANA BIAYA AWAL)
- IV. PROSES PELELANGAN
- V. LAMPIRAN
 - A. MONITORING & REALISASI BIAYA KONSTRUKSI
 - B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN



LAPORAN BULANAN

31/Juli/2023

TANGERANG

LAPORAN BULANAN-LAYANAN JASA QS PROYEK BINTARO EXCHANGE MALL TAHAP-2

I. PENDAHULUAN

Laporan Monitoring Biaya Konstruksi adalah Laporan Perkembangan Kegiatan Layanan Jasa Konsultan Quantity Surveying pada pelaksanaan Proyek BINTARO JAYA EXCHANGE MALL TAHAP-2, Bintaro Jaya. Tujuan laporan ini selain memenuhi tugas selaku konsultan Quantity Surveyor, juga memberikan masukan kepada PT. Jaya Real Property, TBk. selaku pemilik proyek untuk memantau perkembangan Proses Tender dan Pekembangan Biya Konstruksi.

II. DATA PROYEK

A. Nama Proyek : BINTARO JAYA EXCHANGE MALL TAHAP-2

B. Lokasi : Bintaro Jaya – Tangerang Selatan.

C. Luas Lantai Bangunan : Mall, Gedung Parkir, Sky Bridge & Tunnel dengan total luasan 116.176 M²

Hotel dengan total luasan 12.273 M²

Oceanarium dengan total luasan 7.470 M²

Total luasan konstruksi 136.020 M²

D. Jumlah lapis bangunan : Mall 2 lantai Basemenet & 4 lantai Mall dan Hotel 1 Tower dengan 13 lantai Hotel.

E. Jenis Bangunan : Mall, Hotel & Oceanarium

F. Fungsi Bangunan : Pusat Perbelanjaan, Perhotelan & Rekreasi.



LAPORAN BULANAN

31/Juli/2023

TANGERANG

G. Paket Tender & Kontraktor Pelaksana:

1. Cut & Fill & Dewatering : PT. Talenta

2. Soldier & Bored Pile : PT. Caisson Dimensi

3. SAP : PT. Jaya Konstruksi MP

4. Interior Mall : PT. Jaya Konstruksi MP

5. Interior Hotel Guest Room : PT. Catur Griya

6. Interior Hotel Banquet Pkt. 1 : PT. Catur Griya

7. Interior Hotel Banquet Pkt. 2 : PT. Gading Murni

8. Interior Hotel Banquet Pkt. 3 : PT. Gading Murni

9. Mech, Electrical & Tronic : PT. Jaya Teknik Indonesia

10. Lift & Eskalator : PT. Mitsubishi Jaya Escalator & Elevator

11. Genset : PT. Berkat Manunggal Energi

12. Facade Mall : PT. Polareka

13. Facade Hotel : PT. Polareka

14. Membran Tensile : PT.Bintang Tenda Membran

15. Chiller : PT. Jaya Teknik Indonesia

16. Cooling Tower : PT. Indobara Bahama

17. STP : PT. Fransari Tirta

18. Gondola Hotel : PT. Mitra Gondola

19. Gondola Mall : PT. Mitra Gondola



TANGERANG

LAPORAN BULANAN

31/Juli/2023

20. Gondola Boom Lift : PT. Pola Gondola

21. Gondola Fish Katrol : PT. Pola Gondola

22. M&E Kolam Renang : PT. Fluidra Indonesia

23. Landscape : PT. Pesona Tamanindo

24. Signage : PT. Gading Murni

25. Kitchen & Laundry Eqp : PT. Keisi Indonesia

26. Instalasi Gas : PT. Delima

27. IT Hotel : PT. Sunway

28. Pop Up Resto : PT. Bintang Tenda Membrane

29. Prefesional Sound System : PT. KAIROS

30. Interior Food court & BOH : Proses Tender



TANGERANG

LAPORAN BULANAN

31/Juli/2023

III. BUDGET (RENCANA BIAYA)

TOTAL BIAYA KONSTRUKSI :

REALISASI TOTAL BIAYA KONSTRUKSI : Rp 1.283.796.711.295

SAMPAI DENGAN SAAT INI

HARGA / M2 BANGUNAN : **Rp 9.438.294**

Catatan:

1. Ratio-Ratio Yang didapatkan:

	<u>MALL</u>	HOTEL	<u>OCEANARIUM</u>	TOTAL
a. Ratio Beton (m3/m2) :	0,396	0,614	0,877	0,442
b. Ratio Besi (kg/m3)	176	165	149	171
c. Luasan (m2)	116.176	12.373	7.470	136.020

2. Diluar PPN-11%



TANGERANG

LAPORAN BULANAN

31/Juli/2023

IV. PROSES PELELANGAN

IV.1 RENCANA AWAL PAKET PEKERJAAN

- 1. Cut & Fill dan Dewatering
- 2. Soldier dan Bored Pile
- 3. Struktur, Arsitek, Plumbing & Penangkal Petir
- 4. Interior Mall
- 5. Interior Hotel
- 6. Mekanikal, Elektrikal & Elektronik
- 7. Lift & Escalator
- 8. Genset
- 9. Facade
- 10. Chiller
- 11. Cooling Tower
- 12. STP
- 13. M & E Kolam Renang
- 14. Loose Furniture
- 15. Special Lighting
- 16. Gondola
- 17. Landscape
- 18. Signage



LAPORAN BULANAN

31/Juli/2023

- 19. Kitchen & Laundry Equipment
- 20. Instalasi Gas

1V.2 REALISASI PAKET PELELANGAN

NO	PAKET	PEKERJAAN	SPH HASIL PELELANGAN	KENDALA YANG ADA	NILAI SPK
1	Paket-01	Dewatering, Cut & Fill	1. PT. HARMONI JAYA SEJAHTERA Rp. 17.336.249.920 2. PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA Rp. 25.386.163.454 3. PT. MEKAR JAYA LESTARI UTAMA Rp. 15.385.650.110 4. PT. TALENTA PUTRA UTAMA Rp. 15.213.463.571	-	Rp. 10.900.000.000,- PT. Talenta EE QS: Rp. 13.165.628.251 (82.79% dari EE)
2	Paket -02	Soldier & Bored Pile	1. PT.PAKUBUMI SEMESTA		Rp. 44.000.000.000,- PT. CAISSON



LAPORAN BULANAN

		Rp. 66.033.620.122 2. PT. BAUER PRATAMA INDONESIA Rp. 78.144.701.181 3.PT. ACSET INDONUSA Rp. 60.285.093.304 4. PT. PRATAMA WDIYA Rp. 56.309.029.440 5. PT. CAISSON DIMENSI Rp. 50.219.817.811 6. PT. INDOPORA Rp. 70.039.082.787 7. PT. KELLER FRANKI Rp. 83.833.352.503		EE QS: Rp. 48.235.731.577 (91,22% dari EE)
3 Paket-03	SAP	1. PT. Jakon Rp.544.358.392.944	Proses privilege, menyebabkan proses Klarifikasi & Negosiasi lebih panjang.	Rp. 395.000.000.000, - PT. Jakon EE QS: Rp. 369.659.094.620 (106,86% dari EE)
4 Paket-04	Interior Mall	1. PT. Jakon	Proses privilege	Rp. 40.000.000.000,-



LAPORAN BULANAN

			Rp. 45.187.529.108	sehingga diperlukan perhitungan volume bersama dengan pemborong.	PT. Jakon EE QS: Rp. 47.292.893.754 (84,59% dari EE)
5	Paket-05	Interior Hotel (Guest Room)	 PT. Scala Contractor Rp. 55.249.516.701 PT. Catur Griya Naradipa Rp. 58.197.171.215 PT. Vitra Graha Interia Rp. 63.558.073.633 PT. Versaguna Rp. 73.146.107.592 	Proses menjadi panjang karena adanya optimasi disain.	Rp. 38.500.000.000, - PT. CGN EE QS: Rp. 59.623.093.602 (64,57% dari EE)
6	Paket-05/1	Interior Hotel (Banquet Pkt.1)	1. PT. PT. Gading Murni Rp. 12.766.963.443 2. PT. Catur Griya N Rp. 13.428.102.887 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 14.248.959.241 4. PT. Karya Satya u Rp. 16.109.830.253	Proses menjadi panjang karena adanya optimasi disain.	Rp. 10.400.000.000,- PT. CGN EE QS: Rp. 15.243.970.262 (68,22% dari EE)



LAPORAN BULANAN

7	Paket-05/2	Interior Hotel (Banquet Pkt.2)	1. PT. Gading Murni Rp. 2.811.657.436 2. PT. Catur Griya N Rp. 4.082.451.869 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 4.106.423.850 4. PT. Karya Satya u Rp. 4.480.627.721	Adanya proses optimasi disain.	Rp. 2.727.424.804,- PT. Gading Murni EE QS: Rp. 5.297.854.778 (51,48 % dari EE)
8	Paket-05/3	Interior Hotel (Banquet Pkt.3)	1. PT. Gading Murni Rp. 4.388.979.348,- 2. PT. Catur Griya N Rp. 6.476.927.875,- 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 8.172.804.484,- 4. PT. Karya Satya u Rp. 6.674.431.309,-	Adanya proses optimasi disain.	Rp. 4.125.075.317,- PT. Gading Murni EE QS: Rp. 8.646.125.664 (47,71% dari EE)
9	Paket-06	Mekanikal & Elektrikal	PT. Jaya Teknik Indonesia Rp. 200.702.991.858,-	Proses privilege, menyebabkan proses Klarifikasi & Negosiasi lebih panjang.	Rp 155.755.649.632 ,- PT. Jaya Teknik Indonesia EE QS: Rp. 147.483.196.186,-



LAPORAN BULANAN

				(105,61% dari EE)
10	Paket-07	Lift & escalator	1. PT. Mitsubishi Jaya	Rp 44.000.000.000 ,-
			Rp. 65.430.274.998,-	PT. Mitsubishi Jaya
			2. PT. SUPER HELINDO Rp. 36.859.350.000	EE QS: Rp. 51.093.198.891,- (86,12% dari EE)
			3. PT. OTIS INDONESIA Rp. 48.795.000.000	
			4. PT. HITACHI Rp. 43.537.205.000	
11	Paket - 08	Genset	1. PT. ALTRAK	Rp 18.900,0200.000 ,-
			Rp. 49.830.000.000	PT. BME
			2. PT. BME	EE QS Rp. 21.113.547.035,-
			Rp. 24.855.000.000	(89,52% dari EE)
			3. PT. AIRINDO	
			Rp. 23.378.000.000	
			4. PT. MITRA POWER Rp. 29.306.168.100	



LAPORAN BULANAN

1				1
		5. PT. KOHLERINDO		
		Rp. 26.275.671.000		
		6. TRAKNUS		
		Rp. 33.043.136.209		
		7. PT. DELTASUPLINDO		
		Rp. 20.951.668.200		
		8. PT. TRAKINDO		
		Rp. 34.396.884.280		
		9. PT. DELTA SUPLINDO		
		Rp. 24.841.775.200		
12 Paket-09	Facade Mall	1. PT. PELITAMAJU	Proses panjang	Rp. 57.000.000.000,-
		Rp. 57.272.727.273	(K/N 11 kali),	PT. Pola Reka
		2. PT. JAGAT	akibat adanya kenaikan harga	EE QS: Rp 55.922.700.623
		INTERINDO	metal dunia & adanya redesign untuk mendapatkan	(101,93% dari EE)
		Rp. 72.806.670.327		
		3. PT. MULTIGRAHA	harga yang lebih	
		Rp. 75.875.844.718	rendah	
		4. PT. DUTA INDAH P		
		Rp. 91.888.189.269		



LAPORAN BULANAN

13 Paket-09/1	Facade Hotel	5. PT. TRIALAM FASADE Rp. 94.443.779.444 6. PT. TRIMATRA Rp. 101.187.311.221 7. PT. ALLURE ALLUMI Rp. 103.285.340.542 8. PT. POLAREKA Rp. 111.861.542.993 1. PT. Indalex Rp. 19.775.627.991 2. PT. Polareka Fasadindo Rp. 24.475.536.963 3. PT. Sri Murni Rp. 26.171.379.713 4. PT. Allure Alluminio Rp. 29.472.430.579	Terjadi Optimasi disain untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah.	Rp. 18.300.000.000,- PT. Polareka Fasadindo EE QS: Rp 23.158.776.983 (79,02% dari EE)
14 Paket-09/2	Pop Up Resto	PT. Bintang Tenda Membrane	Semula merupakan SPP ke PT. Jaya	Rp 5.856.000.000,- PT. Bintang Tenda Membrane



LAPORAN BULANAN

			Rp. 5.662.925.581,- 2. PT. Ikagriya Rp. 6.481.609.581,- 3. PT. Anugrah Rayni Sentosa Rp. 9.010.841.791,-	Konstruksi MP	EE QS: Rp 5.946.241.517,- (95% dari EE QS)
15	Paket-10	Chiller	1. PT METROPOLITAN BT Rp. 12.717.767.000 2. PT. JAYA TEKNIK Rp. 16.114.350.800 3. PT. RODA MAS Rp. 13.030.155.000 5. PT. RAJAWALI Rp. 24.000.000.000 6. PT. LG ELECTRONIC Rp. 16.513.400.000		Rp. 16.000.000.000 ,- PT. JTI (SPK sebelumnya Rp. 13.388.000.000,-) EE QS: Rp 14.210.943.767 (112,59% dari EE)
16	Paket-11	Cooling Tower	1. PT. SUPRANUSA Rp. 2.146.520.000 2. PT. JAYA TEKNIK Rp. 4.090.200.000 3. PT. TASAN MEGAH P Rp. 4.598.449.371 4. PT. INDOBARA B	-	Rp. 2.450.000.000,- PT. INDOBARA B EE QS: Rp 2.666.500.000 (91,88% dari EE)



LAPORAN BULANAN

17 Paket-12	STP	Rp. 2.861.800.000 1. PT. Grahadika Rp. 1.990.000.000 2. PT. Mega Tirta Perkasa Rp. 2.053.950.000 3. PT. Tunas Wikarya P Rp. 2.088.027.000 4. PT. Sumber Tirta Hokindo Rp. 2.094.289.000 5. PT. Fransari Tirta		Rp. 2.062.000.000,- PT. Fransari Tirta EE QS: Rp 2.238.207.713 (92,14% dari EE)
18 Paket – 13	M&E Kolam Renang	Rp. 2.757.521.000 1. PT. FLUIDRA Rp. 1.080.405.000 2. PT. SENTRA TRISANITA Rp. 519.872.500		Rp. 800.000.000,- PT. FLUIDEA EE QS: Rp 865.262.347 (92,46% dari EE)
19 Paket - 14	Gondola	1. PT. MHE DEMAG Rp. 9.972.900.000 2. PT. MITRA	Dilakukan optimasi disain.	Hotel/PT. Mitra Gondola/Rp. 700.000.000,- Mall/PT. Mitra Gondola Rp.



LAPORAN BULANAN

			GONDOLA KREASIPRIMA Rp. 8.450.750.000 3. PT. POLA GONDOLA ADIPERKASA Rp.5.785.500.000 4. PT. GONDOLA KARYA LESTARI Rp. 6.525.300.000 5. PT. SUKMA GONDOLA TEKNIK Rp. 6.576.300.000		135.000.000,- Boom Lift/PT. Pola Gondola Rp. 2.300.000.000,- Fish Katrol/ Pola Gondola Rp. 900.000.000,- EE Rp. 9.071.222.493
20	Paket - 15	Special Lighting	PT. Jaya Teknik (Proses sebagai SPP).	Dilakukan harga pembanding dari kontraktor lain.	
21	Paket - 16	Landscape (Hard & Soft)	1.PT. Ecoland Citra Pratama Rp. 14.454.724.053,- + Rp. 7,836.223.854,- 2.PT. Biya Maestro Hardscape Rp. 15.382.091.499,- + Rp. 7.034.722.600,-		Rp. 24.800.000.000,- PT. Pesona Tamanindo EE QS: Rp 23.179.914.143,- (106,99% dari EE)



LAPORAN BULANAN

			3.PT. Amtara Nirmala Rp. 19.973.838.968,- + Rp. 5.762.558.620,- 4.PT. Pesona Tamanindo Rp. 20.547.448.516,- + Rp. 5.313.093.111,- 5.PT. Frenkie Nursery Landscape & Plant Rental	
22	Paket - 17	IT HOTEL	1. PT. SUNWAY Rp. 7.912.759.383,- 2. PT. EMINET Rp. 8.223.744.538,- 3. PT. JFX Rp. 8.303.815.014,-	Rp. 7.646.000.000,- PT. Sunway EE QS: Rp 8.963.065.873,- (85,31% dari EE)
23	Paket - 18	Signage	1. PT. Lancar Abadi Utama (LAU) Rp.6.814.354.200 2. PT. City-Ad Expo Indonesia (CEI) Rp. 5.449.535.000 3. PT. Gading Murni (GM) Rp. 4.823.161.990	Rp. 4.250.000.000 PT. Gading Murni EE QS: Rp. 10.052.234.758 (42,28% % thd EE).



LAPORAN BULANAN

24	Paket - 19	Kitchen & Laundry Equipment	1. PT. LUXINDO MADYA PRATAMA Rp. 39.508.310.000 2. PT. ELLANE ABADI PERKASA Rp. 34.157.298.677,- 3. PT. GASTRO GIZI SARANA Rp. 30.448.620.000,- 4. PT. KEISI INDONESIA Rp. 22.510.000.000		Rp. 19.000.000.000,- PT. Keisi Indonesia EE QS: Rp 35.513.543.729,- (53,50% dari EE)
25	Paket – 20	Instalasi Gas	1. PT. VICTORIA AGFASINDO Rp. 5.763.962.850 2. PT. DELIMA ANUGERAH SUPLINDO Rp. 6.128.771.502 3. PT. SINAR MUTIARA Rp. 7.653.955.300 4. PT. JAYA GAS Rp. 8.341.613.900	Terjadi perubahan disain instalasi pemipaan dari semula menggunakan LPG menjadi LNG yang menyebakan proses tender menjadi panjang.	Rp. 5.915.800.000,- PT, Delima EE QS: Rp 7.088.717.440,- (83.45% dari EE)
26	Paket – 24	Profesional Sound System	1. PT. ALBETA SUKSES MANDIRI Rp, 3.756.691.000 2. PT. KAIROS MULTI JAYA Rp. 3.897.432.000		PT. KAIROS MULTI JAYA Rp. 3.060.000.000 Budget Rp. 4.048.009.478



LAPORAN BULANAN

31/Juli/2023

	T	T	

Catatan: - Diluar PPN-11%

V. LAMPIRAN

A. MONITORING BIAYA KONSTRUKSI : Sesuai Lampiran-I
B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN : Sesuai Lampiran-II

MONITORING BIAYA PROYEK (DALAM JUTAAN & BELUM PPN) 1 31/07

	HOKING	G BIAYA PROYEK (DALAM JUTAAN & BELUM PPN)					PAKET AWAL			PERUBAHAN / SPP			31/07/2023	
				TTT T	TOTAL	NON SBO		SBO TOTAL		NON SBO SBO			FOR TOTAL	DEVIASI THD
No.	PAKET	PEKERJAAN	OE 29/05/2019	EE Update 12 Feb 2020	(Realisai +	NON	350	SBU	TOTAL	NON	360	Uac	EST. TOTAL SAAT INI	PAKET
					Rencana)	SUDAH SPK BELUM SPK				SUDAH SPK	BELUM SPK	BELUM SPK		AWAL
1	2	3	4	5	6	7	8	8 9		13	14	15	14 = 12+13+14+15	15 = 14 -12
1	PKT 00	PERSIAPAN	-	4,833.02	4,833.02	4,833.02			4,833.02				4,833.02	-
2	PKT 01	CUT & FILL	5,873.49	5,353.50	5,353.50	4,866.84			4,866.84	(497.69)			4,369.15	(498)
3	PKT 02	SOLDIER PILE & BORED PILE	48,388.92	45,512.24	40,548.01	38,939.43	_	5,060.58	44,000.00	(3,668.19)	(227.28)		40,104.54	(3,895)
4	PKT 03	STRUKTUR, ARSITEKTUR & PLUMBING	405,289.53	375,047.65	384,182.42	247,113.29		147,886.71	395,000.00	28,745.66	11,617.27	30,274.22	465,637.15	70,637
5	PKT 04	INTERIOR MALL	59,500.41	50,087.85	45,187.53	40,000.00			40,000.00		(1,000.00)		39,000.00	(1,000)
		INTERIOR OCEANARIUM		9,412.56	9,412.56		9,412.56		9,412.56				9,412.56	
		FITTING OUT: INTERIOR MALL	92,988.85	-	-		-		-				-	
		FITTING OUT: INTERIOR OCEANARIUM		92,988.85	92,988.85		92,988.85		92,988.85				92,988.85	
6	PKT 05	INTERIOR HOTEL (GUEST ROOM)	15,208.62	15,208.62	15,208.62	38,500.00			38,500.00		(4,373.57)		34,126.43	
6.1		INTERIOR HOTEL (BANQUET)				17,252.50			17,252.50				17,252.50	
7	PKT 06	MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK	135,369.56	150,404.58	156,940.00	82,238.11		75,761.89	158,000.00	(979.59)	17,796.11	5,421.26	180,237.78	22,238
16	PKT 15	SPECIAL LIGHTING	13,314.15	13,314.15	13,314.15	11,119.62	880.25		11,999.87				11,999.87	-
8	PKT 07	LIFT & ESCALATOR	54,859.18	34,816.65	44,000.00	44,000.00			44,000.00	(2,536.28)			41,463.73	(2,536)
9	PKT 08	GENSET	16,824.58	18,560.86	18,900.00	18,900.02			18,900.02				18,900.02	-
10	PKT 09	FACADE MALL	38,853.98	64,462.16	81,374.33	57,000.00			57,000.00	3,048.88	(2,000.00)		58,048.88	1,049
10.1		FACADE HOTEL				18,300.00			18,300.00				18,300.00	-
		POP-UP ENTRANCE		2,100.95	2,100.95	5,750.00 1,150.00	-		5,750.00				5,750.00	-
		MEMBRANE TENSILE/TENDA ALFRESCO							1,150.00		733.40		1,883.40	
- 11	PKT 10	CHILLER	13,026.92	14,210.94	13,388.00	16,000.00			16,000.00				16,000.00	-
12	PKT 11	COOLING TOWER	3,023.82	2,666.50	2,450.00	2,450.00			2,450.00				2,450.00	-
13	PKT 12	STP	1,892.28	2,958.99	2,757.52	2,062.00			2,062.00				2,062.00	-
14		M & E KOLAM RENANG	843.13	843.13 32.524.21	843.13 32.524.21	800.00	32,524,21		800.00				800.00	-
15	PKT 14	FURNITURE FIXTURE & EQUIPMENT FITTING OUT: INTERIOR HOTEL	32,524.21 14,778.24	32,524.21 14.778.24	32,524.21 14.778.24		32,524.21 14,778.24		32,524.21 14,778.24				32,524.21 14,778.24	-
17	PKT 16	GONDOLA	2.847.94	2.847.94	2.847.94	3,135,00	14,778.24		3,135,00	34.50			3,169.50	34.50
18		LANDSCAPE	46,096.46	46,096.46	46,096.46	24,800.00			24,800.00	1,367.03	1,779.95		27,946.98	3,147
19		SIGNAGE	3,451,20	3,451.20	3,451.20	4,250.00			4.250.00	1,307.03	1,779.93		4.250.00	3,147
20	PKT 18	KITCHEN TENSILE & LAUNDRY EQUIPMENT	20.536.82	20,536,82	20,536.82	4,250.00 19,000.00			19,000.00		(800.00)		18,200.00	(800)
21	PKT 20	INSTALASI GAS	10,177.67	10,177.67	10,177.67	5,915.80			5,915.80		(800.00)		5,915.80	(800)
22		PENYAMBUNGAN DAYA	10,177.67	10,7718.01	10,778.01	3,913.80	10.718.01		10,718.01				10,718.01	
23	PKT 22	INSTALASI WIFI	363.28	363.28	363.28		363.28		363.28	1			363.28	1
24	PKT 23	IT HOTEL	8.096.02	8.096.02	8,096.02	7.646.00	303.20		7,646.00				7,646.00	
25		PROFESIONAL SOUND SYSTEM	4 048 01	4.048.01	4.048.01	3,060,00			3,060,00				3,060.00	
26	PKT 25	AC EXTRA & LSS LOCAL SUPPLY	9,203.60	9.203.60	9.203.60	5,000.00	9,203,60		9,203.60				9,203,60	
27	PKT 26	FISH KATROL	2.036.49	2,036.49	2.036.49	900.00	7,203.00		900.00	l	1		900.00]
28	PKT 27	PEKERJAAN LAIN-LAIN	968.76	968.76	968.76		968.76		968.76	l	1		968.76	
28	PKT 28	FOOD COURT & ISLAND HUB		17,736.00	17,736.00		7,500.00		7,500.00				7,500.00	-
29	PKT 29	MARMER		9,980.00	9,980.00		9,980.00		9,980.00				9,980.00	-
30		LSS	25,403.30	25,403.30	20.257.02		20,257.02		20.257.02	1			20.257.02	-
		DIRECT CONTRACT PT. DSI (JACKING TUNNEL)	7,	.,,	.,	4.250.00	.,		4.250.00	1.395.44			5,645,44	1.395
		GEDUNG PARKIR				35,000.00	_		35,000.00	3,0,0,44	150.00		35,150,00	150
													,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
										1				
TOTA	AL		1,096,507	1,121,749	1,147,602	759,232	209,575	228,709	1,197,516	26,910	23,676	35,695	1,283,797	89,921
		PROSENTASE THD PAKET AWAL							100.0%			2.98%		7.51%
1		PROSENTASE THD. BUDGET			100.0%				104.3%	ĺ		3.11%		7.84%

REKAPITULASI PEKERJAAN SPP

PROYEK BXC-2

JUMLAH SPP				No.	URAIAN PEKERJAAN (SPP)		% ВОВОТ			
TOTAL	FINAL	BATAL	PRSES KN	BLM KN	NO.	OKAIAN PEKERJAAN (SPP)	ROUGH ESTIMATE	FINAL KN	TOTAL	% BUBUT
104	88	3	3	10		SAP & CIVIL WORK 1 SPP STRUTUR (SAP) + Cut & Fill + BP	3,923,081,007	34,808,119,690	38,731,200,697	52.13%
44	13	5	15	11		2 SPP ARSITEK (SAP)	5,332,363,163	(6,660,325,394)	(1,307,962,231)	-1.76%
22	3	3	4	15		3 SPP PLUMBING (SAP)	2,361,829,936	597,864,275	2,959,694,211	3.98%
						, ,	11,617,274,106	28,745,658,571	40,382,932,677	
					п	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL				
50	8	9	11	22		1 MEKANIKAL	7.898.896.395	1,438,084,912	9,336,981,307	12.57%
60	17	12	27	4		2 ELEKTRIKAL SPECIAL LIGHTING & ELEKTRONIK	9,897,212,371	(2,417,670,242)	7,479,542,128	10.07%
60	17	12	27	4		2 ELEKTRIKAL, SPECIAL FIGHTING & ELEKTRONIK	17,796,108,766	(979,585,330)	16,816,523,435	10.07%
							17,730,100,700			
7	4	0	0	3	III	LIFT & ESCALATOR	-	(2,536,275,000)	(2,536,275,000)	-3.41%
47	11	0	16	20	IV	LANDSCAPE	1,779,947,446	1,367,028,888	3,146,976,334	4.24%
14	13	0	0	1	v	FAÇADE MALL	(2,000,000,000)	3,048,877,097	1,048,877,097	1.41%
49	1	5	19	24	VI	INTERIOR MALL	4,263,028,157	(1,010,000,000)	3,253,028,157	4.38%
1	1				VII	DIRECT CONTRACT PT. DSI (JACKING TUNNEL)		1.395.442.800	1,395,442,800	1.88%
14	5	0	6	3	VIII	INTERIOR GUEST ROOM HOTEL	(4,373,567,470)	345,452,061	(4,028,115,410)	-5.42%
1	0	0	0	1	IX	KITCHEN & LAUNDRY EQUIPMENT	(800,000,000)	343,432,001	(800,000,000)	-1.08%
3	0	0	3	0	X	TENDA ALFRESSCO	733,401,055	_	733,401,055	0.99%
2	0	0	0	2	XI	FISH KATROL	-	_	-	0.00%
4	0	0	0	4	XII	TUNNEL	2,722,044,435	_	2,722,044,435	3.66%
7	7	0	0	0	XIII	FAÇADE HOTEL	-	-	-	0.00%
2	2	0	0	0	XIV	GONDOLA MALL & HOTEL	-	34,500,000	34,500,000	0.05%
1	0	0	0	1	XVI	GEDUNG PARKIR	150,000,000	-	150,000,000	0.20%
432	173	34	104	121		TOTAL	31,888,236,495	30,411,099,086	62,319,335,581	
398	173		104	121		SPECIAL LIGHTING (PROSES SECARA SPP)	880,252,095	11.119.622.490	11.999.874.585	16.15%
338	1/3		104	121		STECIAL LIGITING (FROSES SECARA SFF)	000,232,033	11,113,022,430	11,333,674,363	16.15%

UP DATE:

GRAND TOTAL SPP 32,768,488,590 41,530,721,576 74,299,210,166

31/07/2023