

#### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

## **DAFTAR ISI**

- I. PENDAHULUAN
- II. DATA PROYEK
- III. BUDGET RENCANA (RENCANA BIAYA AWAL)
- IV. PROSES PELELANGAN
- V. LAMPIRAN
  - A. MONITORING & REALISASI BIAYA KONSTRUKSI
  - B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN



### BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN

#### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

## LAPORAN BULANAN-LAYANAN JASA QS PROYEK BINTARO EXCHANGE MALL TAHAP-2

### I. PENDAHULUAN

Laporan Monitoring Biaya Konstruksi adalah Laporan Perkembangan Kegiatan Layanan Jasa Konsultan Quantity Surveying pada pelaksanaan Proyek BINTARO JAYA EXCHANGE MALL TAHAP-2, Bintaro Jaya. Tujuan laporan ini selain memenuhi tugas selaku konsultan Quantity Surveyor, juga memberikan masukan kepada PT. Jaya Real Property, TBk. selaku pemilik proyek untuk memantau perkembangan Proses Tender dan Pekembangan Biya Konstruksi.

### II. DATA PROYEK

A. Nama Proyek : BINTARO JAYA EXCHANGE MALL TAHAP-2

B. Lokasi : Bintaro Jaya – Tangerang Selatan.

C. Luas Lantai Bangunan : Mall, Gedung Parkir, Sky Bridge & Tunnel dengan total luasan 116.176 M<sup>2</sup>

Hotel dengan total luasan 12.273 M<sup>2</sup>

Oceanarium dengan total luasan 7.470 M<sup>2</sup>

Total luasan konstruksi 136.020 M<sup>2</sup>

D. Jumlah lapis bangunan : Mall 2 lantai Basemenet & 4 lantai Mall dan Hotel 1 Tower dengan 13 lantai Hotel.

E. Jenis Bangunan : Mall, Hotel & Oceanarium

F. Fungsi Bangunan : Pusat Perbelanjaan, Perhotelan & Rekreasi.



### BINTARO JAYA - TANGERANG SELATAN

#### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

G. Paket Tender & Kontraktor Pelaksana:

1. Cut & Fill & Dewatering : PT. Talenta

2. Soldier & Bored Pile : PT. Caisson Dimensi

3. SAP : PT. Jaya Konstruksi MP

4. Interior Mall : PT. Jaya Konstruksi MP

5. Interior Hotel Guest Room : PT. Catur Griya

6. Interior Hotel Banquet Pkt. 1 : PT. Catur Griya

7. Interior Hotel Banquet Pkt. 2 : PT. Gading Murni

8. Interior Hotel Banquet Pkt. 3 : PT. Gading Murni

9. Mech, Electrical & Tronic : PT. Jaya Teknik Indonesia

10. Lift & Eskalator : PT. Mitsubishi Jaya Escalator & Elevator

11. Genset : PT. Berkat Manunggal Energi

12. Facade Mall : PT. Polareka

13. Facade Hotel : PT. Polareka

14. Membran Tensile : PT.Bintang Tenda Membran

15. Chiller : PT. Jaya Teknik Indonesia

16. Cooling Tower : PT. Indobara Bahama

17. STP : PT. Fransari Tirta

18. Gondola Hotel : PT. Mitra Gondola

19. Gondola Mall : PT. Mitra Gondola



### BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN

LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

20. Gondola Boom Lift : PT. Pola Gondola

21. Gondola Fish Katrol : PT. Pola Gondola

22. M&E Kolam Renang : PT. Fluidra Indonesia

23. Landscape : PT. Pesona Tamanindo

24. Signage : PT. Gading Murni

25. Kitchen & Laundry Eqp : PT. Keisi Indonesia

26. Instalasi Gas : PT. Delima

27. IT Hotel : PT. Sunway

28. Pop Up Resto : PT. Bintang Tenda Membrane

29. Prefesional Sound System : Proses Tender?

30. Interior Food court & BOH : Proses Tender?



### BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN

### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

### III. BUDGET (RENCANA BIAYA)

TOTAL BIAYA KONSTRUKSI

REALISASI TOTAL BIAYA KONSTRUKSI : **Rp** 1,302,878,398,125.34

SAMPAI DENGAN SAAT INI

HARGA / M2 BANGUNAN : **Rp** 9,578,579.61

### Catatan:

1. Ratio-Ratio Yang didapatkan:

	MA	<u>LL</u>	<u>H</u>	<u>IOTEL</u>	<u>OCEANARIUM</u>	<b>TOTAL</b>
a. Ratio Beton (m3/m2)	: 0,3	396	0	,614	0,877	0,442
b. Ratio Besi (kg/m3)	: 170	6	1	65	149	171
c. Luasan (m2)	: 11	6.176	1	2.373	7.470	136.020

2. Diluar PPN-11%



### BINTARO JAYA - TANGERANG SELATAN

### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

### IV. PROSES PELELANGAN

### IV.1 RENCANA AWAL PAKET PEKERJAAN

- 1. Cut & Fill dan Dewatering
- 2. Soldier dan Bored Pile
- 3. Struktur, Arsitek, Plumbing & Penangkal Petir
- 4. Interior Mall
- 5. Interior Hotel
- 6. Mekanikal, Elektrikal & Elektronik
- 7. Lift & Escalator
- 8. Genset
- 9. Facade
- 10. Chiller
- 11. Cooling Tower
- 12. STP
- 13. M & E Kolam Renang
- 14. Loose Furniture
- 15. Special Lighting
- 16. Gondola
- 17. Landscape
- 18. Signage



### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

- 19. Kitchen & Laundry Equipment
- 20. Instalasi Gas

### 1V.2 REALISASI PAKET PELELANGAN

NO	PAKET	PEKERJAAN	SPH HASIL PELELANGAN	KENDALA YANG ADA	NILAI SPK
1	Paket-01	Dewatering, Cut & Fill	1. PT. HARMONI JAYA SEJAHTERA Rp. 17.336.249.920 2. PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA Rp. 25.386.163.454 3. PT. MEKAR JAYA LESTARI UTAMA Rp. 15.385.650.110 4. PT. TALENTA PUTRA UTAMA Rp. 15.213.463.571	-	Rp. 10.900.000.000,- PT. Talenta EE QS: Rp. 13.165.628.251 (82.79% dari EE)
2	Paket -02	Soldier & Bored Pile	1. PT.PAKUBUMI SEMESTA		Rp. 44.000.000.000,- PT. CAISSON



### LAPORAN BULANAN

			Rp. 66.033.620.122 2. PT. BAUER PRATAMA INDONESIA Rp. 78.144.701.181 3.PT. ACSET INDONUSA Rp. 60.285.093.304 4. PT. PRATAMA WDIYA Rp. 56.309.029.440 5. PT. CAISSON DIMENSI Rp. 50.219.817.811 6. PT. INDOPORA Rp. 70.039.082.787 7. PT. KELLER FRANKI Rp. 83.833.352.503		EE QS: Rp. 48.235.731.577 (91,22% dari EE)
3	Paket-03	SAP	1. PT. Jakon Rp.544.358.392.944	Proses privilege, menyebabkan proses Klarifikasi & Negosiasi lebih panjang.	Rp. 395.000.000.000,- PT. Jakon EE QS: Rp. 369.659.094.620 (106,86% dari EE)
4	Paket-04	Interior Mall	1. PT. Jakon	Proses privilege	Rp. 40.000.000.000,-



### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

			Rp. 45.187.529.108	sehingga diperlukan perhitungan volume bersama dengan pemborong.	PT. Jakon EE QS: Rp. 47.292.893.754 (84,59% dari EE)
5	Paket-05	Interior Hotel (Guest Room)	1. PT. Scala Contractor Rp. 55.249.516.701 2. PT. Catur Griya Naradipa Rp. 58.197.171.215 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 63.558.073.633 4. PT. Versaguna Rp. 73.146.107.592	Proses menjadi panjang karena adanya optimasi disain.	Rp. 38.500.000.000,- PT. CGN EE QS: Rp. 59.623.093.602 (64,57% dari EE)
6	Paket-05/1	Interior Hotel (Banquet Pkt.1)	1. PT. PT. Gading Murni Rp. 12.766.963.443 2. PT. Catur Griya N Rp. 13.428.102.887 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 14.248.959.241 4. PT. Karya Satya u Rp. 16.109.830.253	Proses menjadi panjang karena adanya optimasi disain.	Rp. 10.400.000.000,- PT. CGN EE QS: Rp. 15.243.970.262 (68,22% dari EE)



### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

7	Paket-05/2	Interior Hotel (Banquet Pkt.2)	1. PT. Gading Murni Rp. 2.811.657.436 2. PT. Catur Griya N Rp. 4.082.451.869 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 4.106.423.850 4. PT. Karya Satya u Rp. 4.480.627.721	Adanya proses optimasi disain.	Rp. 2.727.424.804,- PT. Gading Murni EE QS: Rp. 5.297.854.778 (51,48 % dari EE)
8	Paket-05/3	Interior Hotel (Banquet Pkt.3)	1. PT. Gading Murni Rp. 4.388.979.348,- 2. PT. Catur Griya N Rp. 6.476.927.875,- 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 8.172.804.484,- 4. PT. Karya Satya u Rp. 6.674.431.309,-	Adanya proses optimasi disain.	Rp. 4.125.075.317,- PT. Gading Murni EE QS: Rp. 8.646.125.664 (47,71% dari EE)
9	Paket-06	Mekanikal & Elektrikal	PT. Jaya Teknik Indonesia Rp. 200.702.991.858,-	Proses privilege, menyebabkan proses Klarifikasi & Negosiasi lebih panjang.	Rp 155.755.649.632,- PT. Jaya Teknik Indonesia EE QS: Rp. 147.483.196.186,-



### LAPORAN BULANAN

				(105,61% dari EE)
10	Paket-07	Lift & escalator	1. PT. Mitsubishi Jaya	Rp 44.000.000.000 ,-
			Rp. 65.430.274.998,-	PT. Mitsubishi Jaya
			2. PT. SUPER HELINDO Rp. 36.859.350.000	EE QS: Rp. 51.093.198.891,- (86,12% dari EE)
			3. PT. OTIS INDONESIA Rp. 48.795.000.000	
			4. PT. HITACHI Rp. 43.537.205.000	
11	Paket - 08	Genset	1. PT. ALTRAK	Rp 18.900,0200.000 ,-
			Rp. 49.830.000.000	PT. BME
			2. PT. BME	EE QS Rp. 21.113.547.035,-
			Rp. 24.855.000.000	(89,52% dari EE)
			3. PT. AIRINDO	
			Rp. 23.378.000.000	
			4. PT. MITRA POWER Rp. 29.306.168.100	



### LAPORAN BULANAN

			5. PT. KOHLERINDO		
			Rp. 26.275.671.000		
			6. TRAKNUS		
			Rp. 33.043.136.209		
			7. PT. DELTASUPLINDO		
			Rp. 20.951.668.200		
			8. PT. TRAKINDO		
			Rp. 34.396.884.280		
			9. PT. DELTA SUPLINDO		
			Rp. 24.841.775.200		
12	Paket-09	Facade Mall	1. PT. PELITAMAJU	Proses panjang	Rp. 57.000.000.000,-
			Rp. 57.272.727.273	(K/N 11 kali), akibat adanya	PT. Pola Reka
			2. PT. JAGAT	kenaikan harga	EE QS: Rp 55.922.700.623
			INTERINDO	metal dunia &	(101,93% dari EE)
			Rp. 72.806.670.327	adanya redesign untuk mendapatkan harga yang lebih rendah	
			3. PT. MULTIGRAHA		
			Rp. 75.875.844.718		
			4. PT. DUTA INDAH P		
			Rp. 91.888.189.269		



### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

			5. PT. TRIALAM FASADE  Rp. 94.443.779.444  6. PT. TRIMATRA  Rp. 101.187.311.221  7. PT. ALLURE ALLUMI  Rp. 103.285.340.542  8. PT. POLAREKA  Rp. 111.861.542.993		
13	Paket-09/1	Facade Hotel	<ol> <li>PT. Indalex</li> <li>Rp. 19.775.627.991</li> <li>PT. Polareka Fasadindo</li> <li>Rp. 24.475.536.963</li> <li>PT. Sri Murni</li> <li>Rp. 26.171.379.713</li> <li>PT. Allure Alluminio</li> <li>Rp. 29.472.430.579</li> </ol>	Terjadi Optimasi disain untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah.	Rp. 18.300.000.000,- PT. Polareka Fasadindo EE QS: Rp 23.158.776.983 (79,02% dari EE)
14	Paket-09/2	Pop Up Resto	PT. Bintang Tenda     Membrane	Semula merupakan SPP ke PT. Jaya	Rp 5.856.000.000,- PT. Bintang Tenda Membrane



### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

15	Paket-10	Chiller	Rp. 5.662.925.581,- 2. PT. Ikagriya     Rp. 6.481.609.581,- 3. PT. Anugrah Rayni     Sentosa     Rp. 9.010.841.791,- 1. PT METROPOLITAN BT	Konstruksi MP	EE QS: Rp 5.946.241.517,- (95% dari EE QS)  Rp. 16.000.000.000 ,-
			Rp. 12.717.767.000 2. PT. JAYA TEKNIK Rp. 16.114.350.800 3. PT. RODA MAS Rp. 13.030.155.000 5. PT. RAJAWALI Rp. 24.000.000.000 6. PT. LG ELECTRONIC Rp. 16.513.400.000		PT. JTI (SPK sebelumnya Rp. 13.388.000.000,-) EE QS: Rp 14.210.943.767 (112,59% dari EE)
16	Paket-11	Cooling Tower	1. PT. SUPRANUSA Rp. 2.146.520.000 2. PT. JAYA TEKNIK Rp. 4.090.200.000 3. PT. TASAN MEGAH P Rp. 4.598.449.371 4. PT. INDOBARA B	-	Rp. 2.450.000.000,- PT. INDOBARA B EE QS: Rp 2.666.500.000 (91,88% dari EE)



### LAPORAN BULANAN

			Rp. 2.861.800.000		
17	Paket-12	STP	1. PT. Grahadika Rp. 1.990.000.000  2. PT. Mega Tirta Perkasa Rp. 2.053.950.000  3. PT. Tunas Wikarya P Rp. 2.088.027.000  4. PT. Sumber Tirta Hokindo Rp. 2.094.289.000  5. PT. Fransari Tirta Rp. 2.757.521.000		Rp. 2.062.000.000,- PT. Fransari Tirta EE QS: Rp 2.238.207.713 (92,14% dari EE)
18	Paket – 13	M&E Kolam Renang	1. PT. FLUIDRA Rp. 1.080.405.000 2. PT. SENTRA TRISANITA Rp. 519.872.500		Rp. 800.000.000,- PT. FLUIDEA EE QS: Rp 865.262.347 (92,46% dari EE)
19	Paket - 14	Gondola	1. PT. MHE DEMAG Rp. 9.972.900.000 2. PT. MITRA	Dilakukan optimasi disain.	Hotel/PT. Mitra Gondola/Rp. 700.000.000,- Mall/PT. Mitra Gondola Rp.



### LAPORAN BULANAN

			GONDOLA KREASIPRIMA Rp. 8.450.750.000  3. PT. POLA GONDOLA ADIPERKASA Rp.5.785.500.000  4. PT. GONDOLA KARYA LESTARI Rp. 6.525.300.000  5. PT. SUKMA GONDOLA TEKNIK Rp. 6.576.300.000		135.000.000,- Boom Lift/PT. Pola Gondola Rp. 2.300.000.000.000,- Fish Katrol/ Pola Gondola Rp. 900.000.000,- EE Rp. 9.071.222.493
20	Paket - 15	Special Lighting	PT. Jaya Teknik (Proses sebagai SPP).	Dilakukan harga pembanding dari kontraktor lain.	
21	Paket - 16	Landscape (Hard & Soft)	1.PT. Ecoland Citra Pratama Rp. 14.454.724.053,-+ Rp. 7,836.223.854,- 2.PT. Biya Maestro Hardscape Rp. 15.382.091.499,-+ Rp. 7.034.722.600,-		Rp. 24.800.000.000,- PT. Pesona Tamanindo EE QS: Rp 23.179.914.143,- (106,99% dari EE)



### LAPORAN BULANAN

			<ul> <li>3.PT. Amtara Nirmala Rp. 19.973.838.968,-+ Rp. 5.762.558.620,-</li> <li>4.PT. Pesona Tamanindo Rp. 20.547.448.516,-+ Rp. 5.313.093.111,-</li> <li>5.PT. Frenkie Nursery Landscape &amp; Plant Rental</li> </ul>	
22	Paket - 17	IT HOTEL	1. PT. SUNWAY	Rp. 7.646.000.000,-
			Rp. 7.912.759.383,-	PT. Sunway
			2. PT. EMINET	EE QS: Rp 8.963.065.873,-
				(85,31% dari EE)
			Rp. 8.223.744.538,-	
			3. PT. JFX	
			Rp. 8.303.815.014,-	
23	Paket - 18	Signage	Proses Tender	Rp
				PT. Gading Murni
				EE QS : Rp
				(% thd EE).
24	Paket - 19	Kitchen & Laundry	1. PT. LUXINDO MADYA	Rp. 19.000.000,-
		Equipment	PRATAMA Rp. 39.508.310.000	PT. Keisi Indonesia



### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

			2. PT. ELLANE ABADI PERKASA Rp. 34.157.298.677,-		EE QS: Rp 35.513.543.729,- (53,50% dari EE)
			3. PT. GASTRO GIZI SARANA Rp. 30.448.620.000,-		
			4. PT. KEISI INDONESIA		
			Rp. 22.510.000.000		
25	Paket - 20	Instalasi Gas	1. PT. VICTORIA AGFASINDO Rp. 5.763.962.850 2. PT. DELIMA ANUGERAH SUPLINDO Rp. 6.128.771.502 3. PT. SINAR MUTIARA Rp. 7.653.955.300 4. PT. JAYA GAS Rp. 8.341.613.900	Terjadi perubahan disain instalasi pemipaan dari semula menggunakan LPG menjadi LNG yang menyebakan proses tender menjadi panjang.	Rp. 5.915.800.000,- PT, Delima EE QS: Rp 7.088.717.440,- (83.45% dari EE)



### LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

		1	
		1	
		1	
		1	

Catatan: - Diluar PPN-11%

### V. LAMPIRAN

A. MONITORING BIAYA KONSTRUKSI : Sesuai Lampiran-I
B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN : Sesuai Lampiran-II

### MONITORING BIAYA PROYEK (DALAM JUTAAN & BELUM PPN)

No.         PAKET         PEKERJAAN         OE 29/05/2019         Feb 2020         (Realisai + Rencana)         SUDAH SPK         BELUM SPK           1         2         3         4         5         6         7         8         9         12 = Σ 7-9         13         14           1         PKT 00         PERSIAPAN         -         4,833.02         4,833.02         4,833.02         4,833.02         4,833.02         4,866.84         (497.69)         4,866.84         (497.69)         4,866.84         (497.69)         4,866.84         4,000.00         (3,668.19)         (227.28)         4,866.84         4,866.84         4,000.00         28,464.03         13,538.19         30,000.00         28,464.03         13,538.19         30,000.00         28,464.03         13,538.19         30,000.00         28,464.03         13,538.19         30,000.00         28,464.03         13,538.19         30,000.00         40,000.00         40,000.00         28,464.03         13,538.19         30,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00	BO EST. TOTAL SAAT INI PA A1  15 14 = 12+13+14+15 15 = 4,833.02  4,369.15 40,104.54 467,276.44	DEVIASI THD PAKET AWAL 15 = 14 - 12 (498) (3,895) 72,276 (1,000)
The first of t	15	AWAL 15 = 14 -12 (498) (3,895) 72,276
1       2       3       4       5       6       7       8       9       12 = Σ7.9       13       14         1       PKT 00       PERSIAPAN       -       4,833.02       4,833.02       4,833.02       4,833.02       4,833.02       4,833.02       2       4,833.02       2       4,833.02       2       4,866.84       4,97.69)       3,866.84       4,97.69)       4,866.84       4,97.69)       3,866.84       4,97.69)       4,866.84       4,900.00       3,868.19)       (227.28)       3,866.81       4,866.84       4,866.84       4,900.00       3,668.19)       (227.28)       3,866.81       4,866.84	15	15 = 14 -12 - (498) (3,895) 72,276
1         PKT 00         PERSIAPAN         -         4,833.02         4,833.02         4,833.02         4,833.02         4,833.02         4,833.02         4,833.02         4,833.02         4,833.02         2,833.02         4,866.84         4,866.84         4,866.84         4,806.84         4,806.84         4,866.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84         4,806.84 </th <th>4,833.02 4,369.15 40,104.54 467,276.44 39,000.00 9,412.56</th> <th>(498) (3,895) 72,276</th>	4,833.02 4,369.15 40,104.54 467,276.44 39,000.00 9,412.56	(498) (3,895) 72,276
2 PKT 01 CUT & FILL 5,873.49 5,353.50 5,353.50 4,866.84 4,900.00 (3,668.19) (227.28) 4 PKT 02 SOLDIER PILE & BORED PILE 48,388.92 45,512.24 40,548.01 38,939.43 - 5,060.58 44,000.00 (3,668.19) (227.28) 4 PKT 03 STRUKTUR, ARSITEKTUR & PLUMBING 405,289.53 375,047.65 384,182.42 247,113.29 147,886.71 395,000.00 28,464.03 13,538.19 30, 10 PKT 04 INTERIOR MALL 59,500.41 50,087.85 45,187.53 40,000.00 1NTERIOR OCEANARIUM 9,412.56 FITTING OUT: INTERIOR MALL 92,988.85 92,988.85 92,988.85 92,988.85 92,988.85 92,988.85 92,988.85	4,369.15 40,104.54 467,276.44 39,000.00 9,412.56	(3,895) 72,276
3 PKT 02 SOLDIER PILE & BORED PILE	39,000.00 9,412.56	(3,895) 72,276
4       PKT 03       STRUKTUR, ARSITEKTUR & PLUMBING       405,289.53       375,047.65       384,182.42       247,113.29       147,886.71       395,000.00       28,464.03       13,538.19       30,         5       PKT 04       INTERIOR MALL       59,500.41       50,087.85       45,187.53       40,000.00       40,000.00       (1,000.00)         INTERIOR OCEANARIUM       92,988.85       9412.56       9,412.56       9,412.56       9,412.56         FITTING OUT: INTERIOR OCEANARIUM       92,988.85       92,988.85       92,988.85       92,988.85       92,988.85	39,000.00 9,412.56	72,276
5         PKT 04 INTERIOR MALL         59,500.41         50,087.85         45,187.53         40,000.00         40,000.00         (1,000.00)           INTERIOR OCEANARIUM         92,988.85         9412.56         9,412.56         9,412.56         9,412.56         9,412.56         -	39,000.00 9,412.56	
INTERIOR OCEANARIUM   9,412.56   9,412.56   9,412.56   9,412.56   FITTING OUT: INTERIOR MALL   92,988.85   92,98	9,412.56	(1,000)
INTERIOR OCEANARIUM   9,412.56   9,412.56   9,412.56   9,412.56   FITTING OUT: INTERIOR MALL   92,988.85   92,98	9,412.56	(=,000)
FITTING OUT: INTERIOR OCEANARIUM         92,988.85         92,988.85         92,988.85         92,988.85         92,988.85	92,988.85	
	92,988.85	
6 DKT 05 INTEDIOR HOTEL (CHEST ROOM) 15 208 62 15 208 62 20 500 00 20 500 00 20 500 00		
	40,394.18	
6.1 INTERIOR HOTEL (BANQUET) 17,252.50 17,252.50	17,252.50	
7 PKT 06 MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & ELEKTRON 135,369.56 150,404.58 156,940.00 82,238.11 75,761.89 158,000.00 (1,899.27) 18,692.44 5,	<b>421.26</b> 180,214.43	22,214
16         PKT 15         SPECIAL LIGHTING         13,314.15         13,314.15         7,640.10         7,493.90         15,134.00	15,134.00	-
	11 462 72	(0.50.0)
8 PKT 07 LIFT & ESCALATOR 54,859.18 34,816.65 44,000.00 44,000.00 44,000.00 (2,536.28) 9 PKT 08 GENSET 18,960.86 18,900.00 18,900.02	41,463.73 18,900.02	(2,536)
9 PKT 06 GENSET 10,624.38 16,500.60 16,900.02 16,900.02	18,900.02	
10 PKT 09 FACADE MALL 38,853.98 64,462.16 81,374.33 <b>57,000.00</b> 57,000.00 1,397.71 (2,000.00)	56.397.71	(602)
10.1 FACADE HOTEL - 18,300.00 18,300.00	18,300.00	(002)
POP-UP ENTRANCE 2,100.95 2,100.95 5,750.00 - 5,750.00	5,750.00	_
MEMBRANE TENSILE 1,150.00 1,150.00 200.00	1,350.00	
11 PKT 10 CHILLER 13,026.92 14,210.94 13,388.00 <b>16,000.00</b> 16,000.00	16,000.00	-
12 PKT 11 COOLING TOWER 3,023.82 2,666.50 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00	2,450.00	-
13 PKT 12 STP 1,892.28 2,958.99 2,757.52 2,062.00 2,062.00	2,062.00	-
14 PKT 13 M & E KOLAM RENANG 843.13 843.13 <b>800.00</b> 800.00	800.00	-
15 PKT 14 FURNITURE FIXTURE & EQUIPMENT 32,524.21 32,524.21 32,524.21 32,524.21 32,524.21 32,524.21	32,524.21	-
FITTING OUT: INTERIOR HOTEL 14,778.24 14,778.2	14,778.24	
17     PKT 16 GONDOLA     2,847.94     2,847.94     2,847.94     3,135.00       18     PKT 17 LANDSCAPE     46,096.46     46,096.46     24,800.00     24,800.00     1,367.03     656.87	3,135.00 26,823.90	2,024
19 PKT 18 SIGNAGE 3,451.20 3,451.20 4,582.00 4,582.00	4,582.00	2,024
20 PKT 19 KITCHEN TENSILE & LAUNDRY EQUIPM 20,536.82 20,536.82 19,000.00 19,000.00 (800.00)	18,200.00	(800)
21 PKT 20 INSTALASI GAS 10,177.67 10,177.67 5,915.80 - 5,915.80	5,915.80	-
22 PKT 21 PENYAMBUNGAN DAYA 10,718.01 10,718.01 10,718.01 10,718.01 10,718.01 10,718.01	10,718.01	-
23 PKT 22 INSTALASI WIFI 363.28 363.28 363.28 363.28 363.28 363.28	363.28	
24 PKT 23 IT HOTEL 8,096.02 8,096.02 7,646.00 7,646.00	7,646.00	-
25 PKT 24 PROFESIONAL SOUND SYSTEM 4,048.01 4,048.01 4,048.01 4,048.01 4,048.01 4,048.01	4,048.01	-
26 PKT 25 AC EXTRA & LSS LOCAL SUPPLY 9,203.60 9,203.60 9,203.60 9,203.60 9,203.60 9,203.60	9,203.60	-
27   PKT 26   FISH KATROL   2,036.49   2,036.49   900.00   -   900.00   -   900.00   28   PKT 27   PEKERJAAN LAIN-LAIN   968.76   968.76   968.76   968.76   968.76	900.00	-
28 PKT 27 PEKERJAAN LAIN-LAIN 968.76 968.70 968.70	968.76 17,736.00	
28 PKT 28 POOD COURT & ISLAND HUB - 17,736.00 17,736.00 17,736.00 17,736.00 29 PKT 29 MARMER - 9,980.00 9,980.00 9,980.00 9,980.00	9,980.00	
30 PKT 30 LSS 25,403.30 25,403.30 20,257.02 20,257.02	20,257.02	_
DIRECT CONTRACT PT. DSI (JACKING TUNNEL)   4,250.00   4,250.00   1,395.44	5,645.44	1,395
GEDUNG PARKIR 35,000.00 - 35,000.00	35,000.00	-
TOTAL 1,096,507 1,121,749 1,147,602 753,024 230,472 228,709 1,212,206 24,023 30,954	35,695 1,302,878	88,579
PROSENTASE THD PAKET AWAL 100.0%		7.31%
PROSENTASE THD. BUDGET 100.0% 105.6%	3.11%	7.72%

tet. QS-JCM IKUT TERLIBAT PROSES

### REKAPITULASI PEKERJAAN SPP UP DATE: 31/05/2023

PROYEK BXC-2

JUMLAH SPP No.				No.	URAIAN PEKERJAAN (SPP)	Rp. (excld. PPN)			% вовот	
TOTAL	FINAL	BATAL	PRSES KN	BLM KN	NO.	ORAIAN PEKERJAAN (SPP)	ROUGH ESTIMATE	FINAL KN	TOTAL	% BUBUT
					ı	SAP & CIVIL WORK				
99	86	3	1	9		1 SPP STRUTUR (SAP) + Cut & Fill + BP	6,201,156,697	34,526,487,990	40,727,644,687	53.13%
47	13	0		34		2 SPP ARSITEK (SAP)	5,132,892,509	(6,660,325,394)	(1,527,432,885)	-1.99%
21	3			18		3 SPP PLUMBING (SAP)	2,204,142,426	597,864,275	2,802,006,701	3.65%
						MEKANIKAL & ELEKTRIKAL	13,538,191,631	28,464,026,871	42,002,218,503	
44	8	9	11	16	II	1 MEKANIKAL	7 000 422 027	1 420 004 012	0 200 517 040	12 120/
		-					7,860,432,937	1,438,084,912	9,298,517,849	12.13%
55	12	11	27	5		2 ELEKTRIKAL, S <del>PECIAL LIGHTING &amp; ELE</del> KTRONIK	10,832,006,921	(3,337,350,209)	7,494,656,713	9.78%
							18,692,439,858	(1,899,265,297)	16,793,174,562	
6	4	0	0	2	Ш	LIFT & ESCALATOR	-	(2,536,275,000)	(2,536,275,000)	-3.31%
42	11	0	0	31	IV	LANDSCAPE	656,874,591	1,367,028,888	2,023,903,479	2.64%
10	3	0	0	7	v	FAÇADE MALL	(2,000,000,000)	1,397,714,293	(602,285,707)	-0.79%
30	1	0	0	29	VI	INTERIOR MALL	-	(1,010,000,000)	(1,010,000,000)	-1.32%
1	1				VII	DIRECT CONTRACT PT. DSI (JACKING TUNNEL)		1,395,442,800	1,395,442,800	1.82%
30	0	0	0	11	VIII	INTERIOR GUEST ROOM HOTEL	1,894,180,354	· · · · · -	1,894,180,354	2.47%
1	0	0	0	1	IX	KITCHEN & LAUNDRY EQUIPMENT	(800,000,000)	-	(800,000,000)	-1.04%
1	0	0	o	1	х	TENDA ALFRESSCO	200,000,000	_	200,000,000	0.26%
1	0	0	0	1	ΧI	FISH KATROL	-	-	-	0.00%
3	0	0	o	3	XII	TUNNEL	2,168,613,748	_	2,168,613,748	2.83%
5	0	0	0	5	XIII	FAÇADE HOTEL	-	-	-	0.00%
396	142	23	39	173		TOTAL	34,350,300,183	27,178,672,555	61,528,972,738	
					•	SPECIAL LIGHTING (PROSES SECARA SPP)	7,493,904,425	7,640,095,560	15,133,999,985	19.74%
						GRAND TOTAL SPP	41,844,204,608	34,818,768,115	76,662,972,723	100.00%