

LAPORAN BULANAN

31/MEI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. DATA PROYEK
- III. BUDGET RENCANA (RENCANA BIAYA AWAL)
- IV. PROSES PELELANGAN
- V. LAMPIRAN
 - A. MONITORING & REALISASI BIAYA KONSTRUKSI
 - B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN



LAPORAN BULANAN

31/MEI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

LAPORAN BULANAN-LAYANAN JASA QS PROYEK PEMBANGUNAN BSI TOWER

I. PENDAHULUAN

Laporan Monitoring Biaya Konstruksi adalah Laporan Perkembangan Kegiatan Layanan Jasa Konsultan Quantity Surveying pada pelaksanaan Proyek Pembangunan BSI Tower, di Jakarta. Tujuan laporan ini selain memenuhi tugas selaku Konsultan Quantity Surveyor, juga memberikan masukan kepada PT. PP (Persero) Tbk. (Bussines Development and Portofolio Management) selaku pemilik proyek untuk memantau perkembangan Proses Tender dan Pekembangan Biya Konstruksi.

II. DATA PROYEK

A. Nama Proyek : Pembangunan BSI Tower

B. Lokasi : Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

C. Luas Lantai Bangunan : 52.804 m2 (GBA)

D. Jumlah lapis bangunan : 23 (Dua Puluh Dua) lapis terdiri dari 1 (Satu) Basement dan 22 (Dua Puluh Satu) lantai atas

serta bangunan gedung parkir 11 (Sebelas) lapis

E. Jenis Bangunan : Gedung

F. Fungsi Bangunan : Perkantoran + Parkir

G. Kontraktor Pelaksana : PT. PP (Persero) Tbk. (Divisi Operasional Gedung)



LAPORAN BULANAN

31/MEI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

III. BUDGET (RENCANA BIAYA AWAL)

NO.	PAKET	PEKERJAAN	BUDGET
			(RENCANA BIAYA AWAL)
A	BIAYA KONSULTAN		Rp. 17.325.000.000
1	Paket-01	Perencanaan Jasa Penyelidikan Tanah	
2	Paket-02	Perencanaan dan Perancangan Interior	
3	Paket-03	Perencanaan dan Perancangan Arsitektur, Façade & Landscape	
4	Paket-04	Perencanaan dan Perancangan Struktur	
5	Paket-05	Perencanaan dan Perancangan MEE & Plumbing	
В	BIAYA KONSTRUKSI		Rp. 630.000.000.000
6	Paket-06	Pembangunan BSI Tower & Fasilitas Gedung	
	Jumlah		Rp. 647.325.000.000
	Luas Bangunan (m2)		52.804
	Harga / M2		Rp. 12.259.014



LAPORAN BULANAN

31/MEI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

Catatan:

1. Nilai tersebut belum termasuk PPN-11%

2. Ratio-ratio yang didapatkan:

a. Ratio Beton (m3/m2) : 0,42b. Ratio Besi (kg/m3) : 201

c. Luasan (m2) : 52.804

: 201



LAPORAN BULANAN

31/MEI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

IV. PROSES PELELANGAN

NO	PAKET	PEKERJAAN	SPH HASIL	KENDALA	NILAI SPK
			PELELANGAN YANG		
1	Paket-01	Perencanaan Jasa	1. PT. Geomarindex		Rp 500.000.000,-
		Penyelidikan Tanah	Rp. 536.524.500		PT. Geomarindex
			2. PT. Pondasi Kisocon Raya		EE QS: Rp. 481.132.500
			Rp. 670.998.000		(103,92 % dari EE)
			3. PT. Binanusa		
			Rp. 717.849.600		
2	Paket-02	Perencanaan dan	1. PT. Grahacipta Hadiprana		Rp 1.575.000.000,-
		Perancangan Interior	Rp. 5.870.000.000		PT. Grahacipta Hadiprana
			2. PT. Alien Bangun		EE QS: Rp. 2.078.000.000
			Rp. 6.619.800.000		(75,79 % dari EE)
			3. PT. Binanusa		
			Rp. 450.000.000		
3	Paket-03	Perencanaan dan	PT. Grahacipta Hadiprana		Rp 5.100.000.000,-
		Perancangan Arsitektur,	Rp. 5.870.000.000		PT. Grahacipta Hadiprana
		Façade & Landscape	2. PT. Alien Bangun		EE QS: Rp. 5.079.000.000



LAPORAN BULANAN

31/MEI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

			Rp. 6.619.800.000	(100,41 % dari EE)
			3. PT. Binanusa	
			Rp. 450.000.000	
4	Paket-04	Perencanaan dan	1. PT. Wiratman	Rp 1.152.800.000,-
		Perancangan Struktur	Rp. 1.152.800.000	PT. Wiratman
			2. PT. Davy SP	EE QS: Rp. 1.315.050.000
			Rp. 2.240.000.000	(87,66 % dari EE)
			3. PT. Ketira	
			Rp. 700.000.000	
5	Paket-05	Perencanaan dan	1. PT. Duta Pratama	Rp 1.000.000.000,-
		Perancangan MEE &	Engineering	PT. Duta Pratama
		Plumbing	Rp. 1.148.750.000	Engineering
			2. PT. Sigmatech Tatakarsa	EE QS: Rp. 1.0080.648.500
			Rp. 1.300.000.000	(99,14 % dari EE)
			3. PT. Floth	
			Rp. 5.200.000.000	
			4. PT. Metakom	
			Chandrapranata	
			Rp. 1.050.000.000	



LAPORAN BULANAN

31/MEI/2023

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110

6	Paket-06	Pembangunan BSI Tower	1. PT. PP Divisi Operasional	Rp 607.480.000.000,-		
		& Fasilitas Gedung	Gedung	PT. PP Divisi Operasional		
			Rp. 607.480.000.000	Gedung		
				EE QS: Rp. 597.990.327.206		
				(101,59 % dari EE)		

Nilai tersebut belum termasuk PPN-11%.

V. LAMPIRAN

A. MONITORING & REALISASI BIAYA KONSTRUKSI : Sesuai Lampiran-I

B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN : Sesuai Lampiran-II

MONITORING BIAYA KONSTRUKSI - PROYEK PEN	IBANGUNAN BSI TOV 	VER					UPDATE	: 31 Mei 2023
			REALISASI SAN	DEVIASI THD.				
		PAKET INDUK PERUBAHAN						
NO URAIAN PEKERJAAN	BUDGET AWAL	SUDAH SPK	BELUM SPK (ESTIMASI)	ADD / FINAL KN	ESTIMASI	TOTAL ESTIMASI SAAT INI	BUDGET AWAL	KETERANGAN
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1 2	3	4	5	6	7	8	9 = 8 - 3	10
A BIAYA KONSULTAN	17.325.000.000	9.327.800.000	-	599.465.526	-	9.927.265.526	(7.397.734.474)	
I PERENCANAAN JASA PENYELIDIKAN TANAH 044/SPK/PP/BDPM/2022, 26 September 2022		500.000.000		599.465.526	-	1.099.465.526		- PT. Geomarindex
II PERENCANAAN DAN PERANCANGAN INTERIOR 046/SPK/PP/BDPM/2022, 12 Desember 2022		1.575.000.000				1.575.000.000		- PT. Grahacipta Hadiprana
III PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR, FAÇADE & LANDSCAPE 047/SPK/PP/BDPM/2022, 12 Desember 2022		5.100.000.000				5.100.000.000		- PT. Grahacipta Hadiprana
IV PERENCANAAN DAN PERANCANGAN STRUKTUR 048/SPK/PP/BDPM/2022, 12 Desember 2022		1.152.800.000				1.152.800.000		- PT. Wiratman
V PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MEE & PLUMBING 005/SPK/PP/BDPM/2023, 10 Januari 2023		1.000.000.000				1.000.000.000		- PT. Duta Pratama Engineer
B BIAYA KONSTRUKSI	630.000.000.000	607.480.000.000	-	-	-	607.480.000.000	(22.520.000.000)	
VI PEKERJAAN PEMBANGUNAN BSI TOWER & FASILITAS GEDUNG		607.480.000.000				607.480.000.000		PT. PP Divisi Operasional Gedung
070/SPH/DVG/2022, 26 Desember 2022								
JUMLAH (EXCLD. PPN-10 %)	647.325.000.000	616.807.800.000		599.465.526		617.407.265.526	(29.917.734.474)	
CONTINGENCIES (2.5%)								
TOTAL	647.325.000.000					617.407.265.526	(29.917.734.474)	
LUAS BANGUNAN (M2)	52.804					52.804		
HARGA / M2	12.259.014					11.692.434		

Catatan: - Nilai tersebut diatas belum termasuk PPN-11%

LAMPIRAN-II LAPORAN BULANAN QS MONITORING PEKERJAAN PERUBAHAN - PROYEK PEMBANGUNAN BSI TOWER

TOTAL

		I				LONDICI AWAY			7 - DVFW-107 - DVFG-007 - 07		
		STATUS SPP			KONDISI AWAL		KLARIFIKASI / NEGOSIASI				
NO	PAKET PEKERJAAN				KONTRAKTOR ESTIMASI-QS		FINAL	ESTIMASI KASAR (YANG BELUM FINAL)		KETERANGAN	
		Total SPP	SPH diterima QS	Final KN	Belum KN	(P.)	(P.)	(P.)	KONTRAKTOR	ESTIMASI-QS	
			Q3			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
T.	PAKET PERENCANAAN JASA PENYELIDIKAN TANAH	2	2	2	0	678.590.000	_	599.465.526	_	_	
1.		_	_	_	Ü	0.01000		65511001020			
II.	PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN INTERIOR	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
-	DAVET BEDENCANA AN DAN DEDANGANGAN										
III.	PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR, FAÇADE & LANDSCAPE	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
IV.	PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN STRUKTUR	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
V.	PAKET PERENCANAAN DAN PERANCANGAN MEE & PLUMBING	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
	DAVET BEVER IA AN DEMO ANGUNAN BOLTOWER A										
VI.	PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN BSI TOWER & FASILITAS GEDUNG	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
1	PEKERJAAN STRUKTUR										
2	PEKERJAAN ARSITEKTUR										
3	PEKERJAAN MEKANIKAL										
ll l	PEKERJAAN ELEKTRIKAL										
II .	PEKERJAAN FAÇADE										
II .	PEKERJAAN LANDSCAPE										
II .	PEKERJAAN INTERIOR										
	PEKERJAAN FURNITURE										
9	PEKERJAAN SPESIAL LIGHTING										

678.590.000

599.465.526

U[DATE : 31 Mei 2023