

LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. DATA PROYEK
- III. BUDGET RENCANA (RENCANA BIAYA AWAL)
- IV. PROSES PELELANGAN
- V. LAMPIRAN
 - A. MONITORING & REALISASI BIAYA KONSTRUKSI
 - B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN



BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN

LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

LAPORAN BULANAN-LAYANAN JASA QS PROYEK BINTARO EXCHANGE MALL TAHAP-2

I. PENDAHULUAN

Laporan Monitoring Biaya Konstruksi adalah Laporan Perkembangan Kegiatan Layanan Jasa Konsultan Quantity Surveying pada pelaksanaan Proyek BINTARO JAYA EXCHANGE MALL TAHAP-2, Bintaro Jaya. Tujuan laporan ini selain memenuhi tugas selaku konsultan Quantity Surveyor, juga memberikan masukan kepada PT. Jaya Real Property, TBk. selaku pemilik proyek untuk memantau perkembangan Proses Tender dan Pekembangan Biya Konstruksi.

II. DATA PROYEK

A. Nama Proyek : BINTARO JAYA EXCHANGE MALL TAHAP-2

B. Lokasi : Bintaro Jaya – Tangerang Selatan.

C. Luas Lantai Bangunan : Mall, Gedung Parkir, Sky Bridge & Tunnel dengan total luasan 116.176 M²

Hotel dengan total luasan 12.273 M²

Oceanarium dengan total luasan 7.470 M²

Total luasan konstruksi 136.020 M²

D. Jumlah lapis bangunan : Mall 2 lantai Basemenet & 4 lantai Mall dan Hotel 1 Tower dengan 13 lantai Hotel.

E. Jenis Bangunan : Mall, Hotel & Oceanarium

F. Fungsi Bangunan : Pusat Perbelanjaan, Perhotelan & Rekreasi.



BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN

LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

G. Paket Tender & Kontraktor Pelaksana:

1. Cut & Fill & Dewatering : PT. Talenta

2. Soldier & Bored Pile : PT. Caisson Dimensi

3. SAP : PT. Jaya Konstruksi MP

4. Interior Mall : PT. Jaya Konstruksi MP

5. Interior Hotel Guest Room : PT. Catur Griya

6. Interior Hotel Banquet Pkt. 1 : PT. Catur Griya

7. Interior Hotel Banquet Pkt. 2 : PT. Gading Murni

8. Interior Hotel Banquet Pkt. 3 : PT. Gading Murni

9. Mech, Electrical & Tronic : PT. Jaya Teknik Indonesia

10. Lift & Eskalator : PT. Mitsubishi Jaya Escalator & Elevator

11. Genset : PT. Berkat Manunggal Energi

12. Facade Mall : PT. Polareka

13. Facade Hotel : PT. Polareka

14. Membran Tensile : PT.Bintang Tenda Membran

15. Chiller : PT. Jaya Teknik Indonesia

16. Cooling Tower : PT. Indobara Bahama

17. STP : PT. Fransari Tirta

18. Gondola Hotel : PT. Mitra Gondola

19. Gondola Mall : PT. Mitra Gondola



BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN

LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

20. Gondola Boom Lift : PT. Pola Gondola

21. Gondola Fish Katrol : PT. Pola Gondola

22. M&E Kolam Renang : PT. Fluidra Indonesia

23. Landscape : PT. Pesona Tamanindo

24. Signage : PT. Gading Murni

25. Kitchen & Laundry Eqp : PT. Keisi Indonesia

26. Instalasi Gas : PT. Delima

27. IT Hotel : PT. Sunway

28. Pop Up Resto : PT. Bintang Tenda Membrane

29. Prefesional Sound System : Proses Tender

30. Interior Food court & BOH : Proses Tender



BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN

LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

III. BUDGET (RENCANA BIAYA)

TOTAL BIAYA KONSTRUKSI :

REALISASI TOTAL BIAYA KONSTRUKSI : Rp 1.296.839.388.914

SAMPAI DENGAN SAAT INI

HARGA / M2 BANGUNAN : **Rp 9.534.182**

Catatan:

1. Ratio-Ratio Yang didapatkan:

	MALL	HOTEL	<u>OCEANARIUM</u>	TOTAL
a. Ratio Beton (m3/m2):	0,396	0,614	0,877	0,442
b. Ratio Besi (kg/m3) :	176	165	149	171
c. Luasan (m2)	116.176	12.373	7.470	136.020

2. Diluar PPN-11%



BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN

LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

IV. PROSES PELELANGAN

IV.1 RENCANA AWAL PAKET PEKERJAAN

- 1. Cut & Fill dan Dewatering
- 2. Soldier dan Bored Pile
- 3. Struktur, Arsitek, Plumbing & Penangkal Petir
- 4. Interior Mall
- 5. Interior Hotel
- 6. Mekanikal, Elektrikal & Elektronik
- 7. Lift & Escalator
- 8. Genset
- 9. Facade
- 10. Chiller
- 11. Cooling Tower
- 12. STP
- 13. M & E Kolam Renang
- 14. Loose Furniture
- 15. Special Lighting
- 16. Gondola
- 17. Landscape
- 18. Signage



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

- 19. Kitchen & Laundry Equipment
- 20. Instalasi Gas

1V.2 REALISASI PAKET PELELANGAN

NO	PAKET	PEKERJAAN	SPH HASIL PELELANGAN	KENDALA YANG ADA	NILAI SPK	
1	Paket-01	Dewatering, Cut & Fill	1. PT. HARMONI JAYA SEJAHTERA Rp. 17.336.249.920 2. PT. MITRA AGUNG DELTA PERKASA Rp. 25.386.163.454 3. PT. MEKAR JAYA LESTARI UTAMA Rp. 15.385.650.110 4. PT. TALENTA PUTRA UTAMA Rp. 15.213.463.571	-	Rp. 10.900.000.000,- PT. Talenta EE QS: Rp. 13.165.628.251 (82.79% dari EE)	
2	Paket -02	Soldier & Bored Pile	1. PT.PAKUBUMI SEMESTA		Rp. 44.000.000.000,- PT. CAISSON	



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

			Rp. 66.033.620.122 2. PT. BAUER PRATAMA INDONESIA Rp. 78.144.701.181 3.PT. ACSET INDONUSA Rp. 60.285.093.304 4. PT. PRATAMA WDIYA Rp. 56.309.029.440 5. PT. CAISSON DIMENSI Rp. 50.219.817.811 6. PT. INDOPORA Rp. 70.039.082.787 7. PT. KELLER FRANKI Rp. 83.833.352.503		EE QS: Rp. 48.235.731.577 (91,22% dari EE)
3	Paket-03 Paket-04	SAP Interior Mall	1. PT. Jakon Rp.544.358.392.944 1. PT. Jakon	Proses privilege, menyebabkan proses Klarifikasi & Negosiasi lebih panjang. Proses privilege	Rp. 395.000.000.000,- PT. Jakon EE QS: Rp. 369.659.094.620 (106,86% dari EE) Rp. 40.000.000.000,-



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

			Rp. 45.187.529.108	sehingga diperlukan perhitungan volume bersama dengan pemborong.	PT. Jakon EE QS: Rp. 47.292.893.754 (84,59% dari EE)
5	Paket-05	Interior Hotel (Guest Room)	1. PT. Scala Contractor Rp. 55.249.516.701 2. PT. Catur Griya Naradipa Rp. 58.197.171.215 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 63.558.073.633 4. PT. Versaguna Rp. 73.146.107.592	Proses menjadi panjang karena adanya optimasi disain.	Rp. 38.500.000.000,- PT. CGN EE QS: Rp. 59.623.093.602 (64,57% dari EE)
6	Paket-05/1	Interior Hotel (Banquet Pkt.1)	1. PT. PT. Gading Murni Rp. 12.766.963.443 2. PT. Catur Griya N Rp. 13.428.102.887 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 14.248.959.241 4. PT. Karya Satya u Rp. 16.109.830.253	Proses menjadi panjang karena adanya optimasi disain.	Rp. 10.400.000.000,- PT. CGN EE QS: Rp. 15.243.970.262 (68,22% dari EE)



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

7	Paket-05/2	Interior Hotel (Banquet Pkt.2)	1. PT. Gading Murni Rp. 2.811.657.436 2. PT. Catur Griya N Rp. 4.082.451.869 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 4.106.423.850 4. PT. Karya Satya u Rp. 4.480.627.721	Adanya proses optimasi disain.	Rp. 2.727.424.804,- PT. Gading Murni EE QS: Rp. 5.297.854.778 (51,48 % dari EE)
8	Paket-05/3	Interior Hotel (Banquet Pkt.3)	1. PT. Gading Murni Rp. 4.388.979.348,- 2. PT. Catur Griya N Rp. 6.476.927.875,- 3. PT. Vitra Graha Interia Rp. 8.172.804.484,- 4. PT. Karya Satya u Rp. 6.674.431.309,-	Adanya proses optimasi disain.	Rp. 4.125.075.317,- PT. Gading Murni EE QS: Rp. 8.646.125.664 (47,71% dari EE)
9	Paket-06	Mekanikal & Elektrikal	PT. Jaya Teknik Indonesia Rp. 200.702.991.858,-	Proses privilege, menyebabkan proses Klarifikasi & Negosiasi lebih panjang.	Rp 155.755.649.632 ,- PT. Jaya Teknik Indonesia EE QS: Rp. 147.483.196.186,-



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

				(105,61% dari EE)
10	Paket-07	Lift & escalator	1. PT. Mitsubishi Jaya Rp. 65.430.274.998,- 2. PT. SUPER HELINDO Rp. 36.859.350.000 3. PT. OTIS INDONESIA Rp. 48.795.000.000 4. PT. HITACHI Rp. 43.537.205.000	Rp 44.000.000.000 ,- PT. Mitsubishi Jaya EE QS: Rp. 51.093.198.891,- (86,12% dari EE)
11	Paket - 08	Genset	1. PT. ALTRAK Rp. 49.830.000.000 2. PT. BME Rp. 24.855.000.000 3. PT. AIRINDO Rp. 23.378.000.000 4. PT. MITRA POWER Rp. 29.306.168.100	Rp 18.900,0200.000,- PT. BME EE QS Rp. 21.113.547.035,- (89,52% dari EE)



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

			5. PT. KOHLERINDO Rp. 26.275.671.000 6. TRAKNUS Rp. 33.043.136.209 7. PT. DELTASUPLINDO Rp. 20.951.668.200 8. PT. TRAKINDO Rp. 34.396.884.280 9. PT. DELTA SUPLINDO Rp. 24.841.775.200		
12	Paket-09	Facade Mall	 PT. PELITAMAJU Rp. 57.272.727.273 PT. JAGAT INTERINDO Rp. 72.806.670.327 PT. MULTIGRAHA Rp. 75.875.844.718 PT. DUTA INDAH P Rp. 91.888.189.269 	Proses panjang (K/N 11 kali), akibat adanya kenaikan harga metal dunia & adanya redesign untuk mendapatkan harga yang lebih rendah	Rp. 57.000.000.000, - PT. Pola Reka EE QS: Rp 55.922.700.623 (101,93% dari EE)



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

13	Paket-09/1	Facade Hotel	5. PT. TRIALAM FASADE Rp. 94.443.779.444 6. PT. TRIMATRA Rp. 101.187.311.221 7. PT. ALLURE ALLUMI Rp. 103.285.340.542 8. PT. POLAREKA Rp. 111.861.542.993 1. PT. Indalex	Terjadi Optimasi	Rp. 18.300.000,-
13	1 arct-0// 1	Tacade Hotel	Rp. 19.775.627.991 2. PT. Polareka Fasadindo Rp. 24.475.536.963 3. PT. Sri Murni Rp. 26.171.379.713 4. PT. Allure Alluminio Rp. 29.472.430.579	disain untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah.	PT. Polareka Fasadindo EE QS: Rp 23.158.776.983 (79,02% dari EE)
14	Paket-09/2	Pop Up Resto	PT. Bintang Tenda Membrane	Semula merupakan SPP ke PT. Jaya	Rp 5.856.000.000,- PT. Bintang Tenda Membrane



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

15	Paket-10	Chiller	Rp. 5.662.925.581,- 2. PT. Ikagriya Rp. 6.481.609.581,- 3. PT. Anugrah Rayni Sentosa Rp. 9.010.841.791,- 1. PT METROPOLITAN BT Rp. 12.717.767.000 2. PT. JAYA TEKNIK Rp. 16.114.350.800 3. PT. RODA MAS Rp. 13.030.155.000 5. PT. RAJAWALI Rp. 24.000.000.000 6. PT. LG ELECTRONIC Rp. 16.513.400.000	Konstruksi MP	EE QS: Rp 5.946.241.517,- (95% dari EE QS) Rp. 16.000.000.000 ,- PT. JTI (SPK sebelumnya Rp. 13.388.000.000,-) EE QS: Rp 14.210.943.767 (112,59% dari EE)
16	Paket-11	Cooling Tower	1. PT. SUPRANUSA Rp. 2.146.520.000 2. PT. JAYA TEKNIK Rp. 4.090.200.000 3. PT. TASAN MEGAH P Rp. 4.598.449.371 4. PT. INDOBARA B	-	Rp. 2.450.000.000,- PT. INDOBARA B EE QS: Rp 2.666.500.000 (91,88% dari EE)



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

			Rp. 2.861.800.000		
17	Paket-12	STP	1. PT. Grahadika Rp. 1.990.000.000 2. PT. Mega Tirta Perkasa Rp. 2.053.950.000 3. PT. Tunas Wikarya P Rp. 2.088.027.000 4. PT. Sumber Tirta Hokindo Rp. 2.094.289.000 5. PT. Fransari Tirta Rp. 2.757.521.000		Rp. 2.062.000.000,- PT. Fransari Tirta EE QS: Rp 2.238.207.713 (92,14% dari EE)
18	Paket – 13	M&E Kolam Renang	1. PT. FLUIDRA Rp. 1.080.405.000 2. PT. SENTRA TRISANITA Rp. 519.872.500		Rp. 800.000.000,- PT. FLUIDEA EE QS: Rp 865.262.347 (92,46% dari EE)
19	Paket - 14	Gondola	1. PT. MHE DEMAG Rp. 9.972.900.000 2. PT. MITRA	Dilakukan optimasi disain.	Hotel/PT. Mitra Gondola/Rp. 700.000.000,- Mall/PT. Mitra Gondola Rp.



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

			GONDOLA KREASIPRIMA Rp. 8.450.750.000		135.000.000,- Boom Lift/PT. Pola Gondola Rp. 2.300.000.000.000,-
			3. PT. POLA GONDOLA ADIPERKASA Rp.5.785.500.000 4. PT. GONDOLA KARYA LESTARI Rp. 6.525.300.000 5. PT. SUKMA GONDOLA TEKNIK Rp. 6.576.300.000		Fish Katrol/ Pola Gondola Rp. 900.000.000,- EE Rp. 9.071.222.493
20	Paket - 15	Special Lighting	PT. Jaya Teknik (Proses sebagai SPP).	Dilakukan harga pembanding dari kontraktor lain.	
21	Paket - 16	Landscape (Hard & Soft)	1.PT. Ecoland Citra Pratama Rp. 14.454.724.053,- + Rp. 7,836.223.854,- 2.PT. Biya Maestro Hardscape Rp. 15.382.091.499,- + Rp. 7.034.722.600,-		Rp. 24.800.000.000,- PT. Pesona Tamanindo EE QS: Rp 23.179.914.143,- (106,99% dari EE)



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

			3.PT. Amtara Nirmala Rp. 19.973.838.968,- + Rp. 5.762.558.620,- 4.PT. Pesona Tamanindo Rp. 20.547.448.516,- + Rp. 5.313.093.111,- 5.PT. Frenkie Nursery Landscape & Plant Rental	
22	Paket - 17	IT HOTEL	1. PT. SUNWAY Rp. 7.912.759.383,- 2. PT. EMINET Rp. 8.223.744.538,- 3. PT. JFX Rp. 8.303.815.014,-	Rp. 7.646.000.000,- PT. Sunway EE QS: Rp 8.963.065.873,- (85,31% dari EE)
23	Paket - 18	Signage	Proses Tender	Rp PT. Gading Murni EE QS : Rp (% thd EE).
24	Paket - 19	Kitchen & Laundry Equipment	1. PT. LUXINDO MADYA PRATAMA Rp. 39.508.310.000	Rp. 19.000.000.000,- PT. Keisi Indonesia



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

BINTARO JAYA – TANGERANG SELATAN

			2. PT. ELLANE ABADI PERKASA Rp. 34.157.298.677,-		EE QS: Rp 35.513.543.729,- (53,50% dari EE)
			3. PT. GASTRO GIZI SARANA Rp. 30.448.620.000,-		
			4. PT. KEISI INDONESIA		
			Rp. 22.510.000.000		
25	Paket - 20	Instalasi Gas	1. PT. VICTORIA AGFASINDO Rp. 5.763.962.850 2. PT. DELIMA ANUGERAH SUPLINDO Rp. 6.128.771.502 3. PT. SINAR MUTIARA Rp. 7.653.955.300 4. PT. JAYA GAS Rp. 8.341.613.900	Terjadi perubahan disain instalasi pemipaan dari semula menggunakan LPG menjadi LNG yang menyebakan proses tender menjadi panjang.	Rp. 5.915.800.000,- PT, Delima EE QS: Rp 7.088.717.440,- (83.45% dari EE)

Catatan: - Diluar PPN-11%



LAPORAN BULANAN

30/Maret/2023

V. LAMPIRAN

A. MONITORING BIAYA KONSTRUKSI : Sesuai Lampiran-I B. MONITORING SURAT PERINTAH PERUBAHAN

: Sesuai Lampiran-II

N FACE	MONITORING BIAYA PROYEK (DALAM JUTAAN & BELUM PPN)														
No. PACE PERCENTIAN OF 1996-1991 Percentage OF						mom i r	PAKET AWAL			PERUBAHAN / SPP				DEVIASI	
Part	No	DAKET	DEFEDIAAN	OF 20/05/2010	EE Update 12		NON			TOTAL				EST. TOTAL	THD
PRIOR PRIO	140.	FAREI	PERERJAAN	OE 29/05/2019										SAAT INI	PAKET
PKTO PASSAPAN						Kencana)	SUDAH SPK	BELUM SPK			SUDAH SPK	BELUM SPK			AWAL
2 PRTO CUT & PILL 5573-99 5.533-50 5.533-50 5.533-50 5.533-50 5.533-50 5.533-50 5.533-50 5.533-50 5.533-50 5.530-50 5.500-50 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12 = Σ 7-9	13	14	15	14 = 12+13+14+15	15 = 14 -12
NETO SOLDER/HER ROBEP/HER 48,588.02 48,512.24 30,548.01 38,99.04 59,00.05 78,00.05	1	PKT 00	PERSIAPAN	-	4,833.02	4,833.02	4,833.02			4,833.02				4,833.02	-
PRIOR STRICKTE, RESTRICTER PLINING 496,28953 75,9745 384,182.42 227,111.29 40,000.00 12,215.60 19,797.31 32,782.22 44,699.00 70,000.00 17,700.00 1	2	PKT 01	CUT & FILL	5,873.49	5,353.50	5,353.50	4,866.84			4,866.84	(497.69)			4,369.15	(498)
PRIOR STRICKTE, RESTRICTER PLINING 496,28953 75,9745 384,182.42 227,111.29 40,000.00 12,215.60 19,797.31 32,782.22 44,699.00 70,000.00 17,700.00 1	3	PKT 02	SOLDIER PILE & BORED PILE	48 388 92	45 512 24	40 548 01	38 939 43	_	5 060 58	44 000 00	(3.668.19)	(227.28)		40 104 54	(3.895)
S STATE NEEDER MAIL 99,500,41 99,000 40,000 40,000 40,000 79,000 1,000 79,000 1,000 79,000 1,000 79,000 1,000 79,000 1,000 79,000 1,000 79,000 1,000 79,000 1,000 79,000 1	4												30 274 22		
INTERIOR CELARARIUM 92,988.5 941256 9412				100,20,100	,	,			,	-,-,	,	,	,	,,,,	70,000
INTERIOR CELARARIUM 92,988.5 941256 9412	- 5	PKT 04	INTERIOR MALL	59 500 41	50 087 85	45 187 53	40 000 00			40,000,00		(1,000,00)		39,000,00	(1.000)
FITTING OFF. INTERIOR NAIL 92,988.55	-	1101		39,300.41			40,000.00	0.412.56				(1,000.00)			(1,000)
PITTING OUT: INTERIOR COCKANARIUM 9.2988.85 9.29				02 000 05	9,412.50	9,412.30		9,412.30		9,412.50				9,412.30	
PKT 05 STERIOR HOTEL (GUIST ROOM) 15,208.62 15,208.62 38,500.00 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 17,235.50 18,000.00 17,235.50 18,000.00 17,235.50 18,000.00 18				92,900.03	02.000.05	02 000 05		02 000 05		02 000 05				02 000 05	
PRIOR PRIO	-	DICT OF		15 200 52			20,500,00	92,988.85				(4.100.10)			
PKT 00 MEANIKAL ELEKTRINAL & ELEKTRONIK 153.04.55 150.04.5	0	PK1 05		15,208.62	15,208.62	15,208.62						(4,122.18)			
18	0.1		INTERIOR HOTEL (BANQUET)				17,252.50			17,252.50				17,252.50	
18															
8 PRTOT LIFT & ESCALATOR	7	PKT 06	MEKANIKAL, ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK	135,369.56	150,404.58	156,940.00	82,238.11		75,761.89	158,000.00	(1,828.20)	20,089.21	5,421.26	181,682.26	23,682
8 PRTOT LIFT & ESCALATOR	L.	1													
10	16	PKT 15	SPECIAL LIGHTING	13,314.15	13,314.15	13,314.15	7,640.10	7,493.90		15,134.00				15,134.00	-
10		1													
PKT0 PKT0											(2,536.28)				(2,536)
10 10 10 10 10 10 10 10	9	PKT 08	GENSET	16,824.58	18,560.86	18,900.00	18,900.02			18,900.02					-
PRIOR PRIO					-	-				-				-	-
PRIVATE PRIV	10	PKT 09	FACADE MALL	38,853.98	64,462.16	81,374.33					1,397.71	(2,000.00)			(602)
PRITE FRIT COLING TOWER 3,023.82 14,210.94 13,388.00 16,000.00 2,450.00	10.1		FACADE HOTEL		-	-	18,300.00			18,300.00				18,300.00	-
12 PKT1 COULING TOWER 3,023.82 2,666.50 2,450.00 2,450			POP-UP ENTRANCE		2,100.95	2,100.95	5,750.00	-		5,750.00				5,750.00	-
12 PKT1 COULING TOWER 3,023.82 2,666.50 2,450.00 2,450			MEMBRANE TENSILE				1,150.00					723.43		1,873.43	
13	-11	PKT 10	CHILLER	13,026.92	14,210.94	13,388.00	16,000.00			16,000.00				16,000.00	-
13	12	PKT 11	COOLING TOWER	3 023 82	2,666,50	2.450.00	2,450.00			2.450.00				2.450.00	_
14 PKT1 M. & EKOLAM RENANG 843.13 843.13 800.00 3.524.21 3.525.42 3.52															
15 PKT 14 FURNITURE & EQUIPMENT 32,534.21 32															_
FITTING OUT: INTERIOR HOTEL								32 524 21							
17 PKT 16 CONDOLA 2.547.94 2.847.94 2.847.94 2.847.94 2.480.00 2.452.00 3.135.00 3.45.0 3.135.00 3.45.0 3.167.03 3.55.00 3.45.00 3.167.03 3.55.00 3.167.03 3.15.00 3															
18	17	DVT 16					2 125 00	14,778.24			24.50				24.50
19												995 20			
STATE STAT											1,307.03	865.29			2,232
1															
22 PKT2 FNYABINGAN DAYA 10,718.01												(800.00)			(800)
23 PKT 22 NSTALASIWIF 363.28							5,915.80								-
24 PKT 25 THOTE 8,096.02 8,096.02 7,646.00 7,646.00 7,646.00															-
\$\frac{15}{26} \ \ \text{PKT24} \ \ \text{PROFENOML SQIND SYSTEM} \								363.28							-
26 PKT 25 AC EXTRA & LSS LOCAL SUPPLY 9,203.60 9							7,646.00								-
27 PKT 26 ISH KATROL 2,036.49 2,036.49 2,036.49 900.00 - 900.00 900.00 -															-
28 PKT 27 PKERJAAN LAIN-LAIN 968.76 9								9,203.60							-
10 10 10 10 10 10 10 10							900.00	-							-
29 PKT 29 MARMER		PKT 27		968.76											-
30 PKT 30 LSS 25.403.30 25.403.30 20.257.02 20	28			-	17,736.00	17,736.00				17,736.00					-
DIRECT CONTRACT PT. DSI (JACKING TUNNEL) 4,250,00				-	9,980.00	9,980.00									-
GEDUNG PARKIR 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00	30	PKT 30	LSS	25,403.30	25,403.30	20,257.02		20,257.02		20,257.02				20,257.02	-
TOTAL 1,096,507 1,121,749 1,147,602 753,024 230,472 228,709 1,212,206 24,410 24,528 35,695 1,296,839 88,032 PROSENTASE THD PAKET AWAL 100.0% 2,04% 7,26%			DIRECT CONTRACT PT. DSI (JACKING TUNNEL)				4,250.00			4,250.00	1,395.44			5,645.44	1,395
PROSENTASE THD PAKET AWAL 100.0% 2.94% 7.26%			GEDUNG PARKIR				35,000.00	-		35,000.00				35,000.00	-
PROSENTASE THD PAKET AWAL 100.0% 2.94% 7.26%															
PROSENTASE THD PAKET AWAL 100.0% 2.94% 7.26%	1	1													
	TOT	AL		1,096,507	1,121,749	1,147,602	753,024	230,472	228,709	1,212,206	24,410	24,528	35,695	1,296,839	88,032
			PROSENTASE THD PAKET AWAL							100.0%			2.94%		7.26%
	1	1	PROSENTASE THD. BUDGET	1	1	100.0%				105.6%			3.11%		7.67%

REKAPITULASI PEKERJAAN SPP

PROYEK BXC-2

JUMLAH SPP				No.	URAIAN PEKERJAAN (SPP)	Rp. (excid. PPN)				
TOTAL	FINAL	BATAL	PRSES KN	BLM KN	NO.	ORAMIN FEREINAMIN (SFF)	ROUGH ESTIMATE	FINAL KN	TOTAL	% ВОВОТ
100 47 21	88 13 3	3 0	2 13 4	7 21 14	ı	SAP & CIVIL WORK 1 SPP STRUTUR (SAP) + Cut & Fill + BP 2 SPP ARSITEK (SAP) 3 SPP PLUMBING (SAP)	3,607,802,950 5,235,907,437 2,136,029,936 10,979,740,324	34,808,119,690 (6,660,325,394) 597,864,275 28,745,658,571	38,415,922,641 (1,424,417,956) 2,733,894,211 39,725,398,895	54.40% -2.02% 3.87%
48 59	8 14	9	11 27	20 6	II	MEKANIKAL & ELEKTRIKAL 1 MEKANIKAL 2 ELEKTRIKAL, SP ECIAL LIGHTING & ELEK TRONIK	7,860,432,937 12,228,773,905 20,089,206,842	1,438,084,912 (3,266,287,384) (1,828,202,472)	9,298,517,849 8,962,486,520 18,261,004,369	13.17% 12.69%
6	4	0	0	2	Ш	LIFT & ESCALATOR	-	(2,536,275,000)	(2,536,275,000)	-3.59%
45	11	0	10	24	IV	LANDSCAPE	885,286,206	1,367,028,888	2,252,315,094	3.19%
12	3	0	0	9	v	FAÇADE MALL	(2,000,000,000)	1,397,714,293	(602,285,707)	-0.85%
42	1	0	1	40	VI	INTERIOR MALL	=	(1,010,000,000)	(1,010,000,000)	-1.43%
1 42 1 3 1 3 5 2	1 0 0 0 0 0 0 0 2	0 0 0 0 0 0	10 0 2 0 0 0 0	2 1 1 1 3 5 0	VII VIII IX X XI XII XIII XIV XVI	DIRECT CONTRACT PT. DSI (JACKING TUNNEL) INTERIOR GUEST ROOM HOTEL KITCHEN & LAUNDRY EQUIPMENT TENDA ALFRESSCO FISH KATROL TUNNEL FAÇADE HOTEL GONDOLA MALL & HOTEL GEDUNG PARKIR	(4,122,182,410) (800,000,000) 723,431,738 - 2,168,613,748 - -	1,395,442,800 - - - - - - 34,500,000	1,395,442,800 (4,122,182,410) (800,000,000) 723,431,738 - 2,168,613,748 34,500,000	
439	148	24	80	157		TOTAL	27,924,096,447	27,565,867,080	55,489,963,527	

UP DATE:

03/07/2023